



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



BANQUE MONDIALE

**MINISTRE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET
ELECTRICITE**

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS-EAU

« CEP-O »



**RAPPORT TRIMESTRIEL D'ACTIVITES
JANVIER – MARS 2024**

Mai 2024

ABREVIATIONS

AGREE : Projet d'Accès, de Gouvernance et de Réforme des Secteurs de l'Electricité et de l'Eau
ANO : Avis de Non-Objection
ANSER : Agence Nationale d'Electrification et des Services Energétiques en Milieux rural et Périurbain
APD : Avant-Projet Détaillé
APS : Avant-Projet Sommaire
ARE : Autorité de Régulation du secteur de l'Electricité
ARSPE : Autorité de Régulation du Service Public de l'Eau
CDUK : Cellule de Développement Urbain de Kinshasa
CEP-O : Cellule d'
CI : Cellule Infrastructures
CNPP : Centre Neuro-Psycho-Pathologique
COPIREP : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat
CPPR : Country Portofolio Performance Review
DANO : Demande d'Avis de Non-Objection
DAO : Dossier d'Appel d'Offres
DAS : Direction d'Assainissement du ministère de l'Environnement et Développement Durable
EIES : Etude d'Impact Environnemental et Social
EPA : Eau Potable et Assainissement
ETD : Entité Territoriale Décentralisée
FONAK : Fonds d'Assainissement de Kinshasa
IDA : Association Internationale pour le Développement (International Development Association)
INPP : Institut National de Préparation Professionnel
MRHE : Ministère des Ressources hydrauliques et Electricité
NA : Non Applicable
NO : Non-Objection
OCE : Office Congolais de l'Eau
OFID : OPEC Fund for International Development (Fonds de l'OPEP pour le Développement International)
PAD : Document d'Evaluation du Projet (Project Appraisal Document)
PAR : Plan d'Action de Réinstallation
PASEA : Programme d'Accès aux Services d'Eau et d'Assainissement en RDC
PDMRUK : Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de Kinshasa
RASKIN : Régie d'Assainissement de Kinshasa
RDC : République Démocratique du Congo
SNEL : Société Nationale d'Electricité
STBV : Station de Traitement de Boues de Vidange
STEP : Systematic Tracking of Exchanges in Procurement
TDR : Termes de Référence
UCM : Unité de Coordination et de Management des Projets du ministère des Ressources hydrauliques et Electricité
UNIKIN : Université de Kinshasa
UPEP : Unité Provinciale d'Exécution des Projets
USD : Dollar des Etats Unis

TABLE DES MATIERES

Table des matières

ABREVIATIONS.....	1
TABLE DES MATIERES	2
I. IDENTIFICATION DES PROJETS	4
1.1. Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de Kinshasa « KIN ELENDA »	4
1.2. Projet d’Approvisionnement en Eau pour l’Ozone	6
1.3. Projet d’Accès, de Gouvernance et de Reformes des Secteurs de l’Electricité et de l’Eau « AGREE ».....	7
1.4. Programme d’Accès aux Services d’Eau et d’Assainissement en RDC (PASEA)	8
II. PRINCIPALES INFORMATIONS DE LA PERIODE	9
III. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES	11
3.1. Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de Kinshasa « KIN ELENDA »	11
3.1.1. Construction de la 1 ^{ère} phase de l’usine de traitement d'eau au site Ozone/Kinshasa-Ouest (110.000 m ³ /jour) avec un ouvrage de captage et d’adduction d’eau brute sur le fleuve Congo (330.000 m ³ /jour).....	11
3.1.2. Construction de la 3 ^{ème} phase de l’usine de traitement d'eau au site Ozone/Kinshasa-Ouest (110.000 m ³ /jour).....	14
3.1.3. Réhabilitation et protection des ouvrages et des équipements de la station de pompage et du site de captage de N’djili y compris la fourniture et l’installation de cinq Groupes Motopompes	16
3.1.4. Réhabilitation des ouvrages et équipements des modules de traitement d’eau 1, 2 et 3 de N'djili	17
3.1.5. Études pour la construction d’un nouveau captage sur le fleuve Congo pour alimenter l’usine de N’djili dans la ville de Kinshasa	18
3.1.6. Fourniture et pose des conduites de transferts et distribution en aval de l’usine de traitement d’eau d’Ozone et achèvement des travaux de pose des canalisations de Kinshasa-Ouest	19
3.1.7. Construction de deux réservoirs de stockage à Djelo Binza et à Kisenso.....	22
3.1.8. Fourniture et pose du réseau de distribution d'eau secondaire et tertiaire pour permettre la réalisation des branchements particuliers	25
3.1.9. Pose des branchements sociaux	27
3.1.10. Assistance technique et activités de formation sélectionnées ainsi que la fourniture et l’installation d’équipements pour améliorer les performances financières et opérationnelles de la REGIDESO.....	29
3.1.11. Assainissement liquide	37
3.2. Projet d’Approvisionnement en Eau pour l’Ozone	43
3.2.1. Consistance des travaux.....	43

3.2.2.	Etat d'avancement du projet	44
3.3.	Projet d'Accès, de Gouvernance et de Reformes des Secteurs de l'Electricité et de l'Eau « AGREE »	45
3.3.1.	Problématique de la restructuration du projet	45
3.3.2.	Etat d'avancement des activités en cours	46
3.4.	Programme d'Accès aux Services d'Eau et d'Assainissement en RDC « PASEA ».....	50
3.4.1.	Etat d'accomplissement des conditions de mise en vigueur du projet.....	50
3.4.2.	Etat d'avancement des activités e du projet.....	51
3.4.3.	Contrats en cours d'exécution.....	52
3.4.4.	Etat d'avancement des activités de préparation du projet	64
3.4.5.	Préparation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale	68
3.4.8.	Rédaction des Termes de référence pour le recrutement d'un Consultant chargé de réaliser les études d'APS, APD et la rédaction des DAO relatifs aux travaux d'Alimentation en eau potable dans les différentes ETD des provinces du Projet.	69
IV.	GESTION FINANCIERE	71
4.1.	Projet KIN-ELEENDA	71
4.1.1.	Etat des décaissements au 31 mars 2024 (en Dollars américains).....	71
4.1.2.	Projections de décaissements année fiscale (Juillet 2023 – Juin 2024)	72
4.2.	Projet d'Approvisionnement en Eau pour l'Ozone	72
4.2.1.	Engagement	72
4.2.2.	Décaissement : USD 19 426 194,52	72
4.2.3.	Prévisions de décaissements.....	72
4.3.	Projet d'Accès, de Gouvernance et de Reformes des Secteurs de l'Electricité et de l'Eau « AGREE »	73
4.3.1.	Etat des décaissements au 31 mars 2024 (en Dollars américains).....	73
4.4.	Programme d'Accès aux Services d'Eau et d'Assainissement en RDC.....	74
4.4.1.	Engagement : USD 2 003 460.....	74
4.4.2.	Décaissements :	74
V.	SYNTHESE.....	75
5.1.	Principales difficultés rencontrées au cours de la période	75
5.2.	Attentes du gouvernement.....	75
5.3.	Recommandations	75
A la CEP-O.....	75	
Au Gouvernement :	75	
A la Banque mondiale.....	75	
5.4.	Conclusion	76

VI. ANNEXES	78
VII. Planche photographique	80

I. IDENTIFICATION DES PROJETS

1.1. Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de Kinshasa « KIN ELENDA »

Titre du Projet	Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de Kinshasa (PDMRUK) « KIN ELENDA »
Référence	P171141
Agences d'Exécution	<ul style="list-style-type: none"> • Cellule Infrastructures (CI) • Cellule d'Exécution des Projets – Eau (CEP-O) • Unité de Coordination et de Management de Projets du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité (UCM) • Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) • Cellule de Développement Urbain de Kinshasa (CDUK)
Date de signature de l'Accord	12 mai 2021
Date de Démarrage Effectif	08 septembre 2021
Date de Clôture Prévue	31 juillet 2026
Budget Global	500 millions USD dont Crédit IDA : 250 millions et Don IDA : 250 millions
Objectif de Développement du Projet	Améliorer la capacité institutionnelle de gestion urbaine et l'accès aux infrastructures et services définis ainsi qu'aux opportunités socio-économiques à Kinshasa.
Zones d'intervention	Ville de Kinshasa
Principaux Bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none"> • Population de la ville de Kinshasa • Les Ministères Sectoriels (Infrastructures, Urbanisme et Habitat, Ressources Hydrauliques et Electricité) • La ville de Kinshasa • La REGIDESO • La SNEL • L'Institut National de Préparation Professionnel (INPP)
Nombre de bénéficiaires	1 500 000
Composantes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastructures et services résilients (355 millions de dollars US) 2. Communautés inclusives et résilientes (125 millions de dollars US) 3. Gestion du projet (20 millions de dollars US)

	4. Contingence d'Intervention d'urgence (0 million de dollars)
--	--

1.2. Projet d'Approvisionnement en Eau pour l'Ozone

Titre du Projet	Projet d'Approvisionnement en Eau pour l'Ozone
Numéro du prêt	14361P
Agences d'Exécution	• Cellule d'Exécution des Projets – Eau (CEP-O)
Date de signature de l'Accord	23 juillet 2020
Date de Démarrage Effectif	15 décembre 2021
Date du dernier décaissement	31 décembre 2024
Montant du prêt	30 000 000,00 USD
Objectif de Développement du Projet	Contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population de Kinshasa au moyen d'un meilleur accès à l'eau potable. Plus précisément, le projet a pour objectif d'augmenter l'approvisionnement en eau potable de 220 000 mètres cubes par jour
Zones d'intervention	Ville de Kinshasa
Principaux Bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none"> • Population de la ville de Kinshasa • Le Ministère Sectoriel (Ressources Hydrauliques et Electricité) • La ville de Kinshasa • La REGIDESO
Nombre de personnes à desservir	2 000 000
Composantes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Complexe d'approvisionnement en Eau 2. Services de Conseil 3. Cellule d'exécution du Projet

1.3. Projet d'Accès, de Gouvernance et de Reformes des Secteurs de l'Electricité et de l'Eau « AGREE »

Titre du Projet	Projet d'Accès, de Gouvernance et de Reformes des Secteurs de l'Electricité et de l'Eau « AGREE »
Référence	P173506
Agences d'Exécution	<ul style="list-style-type: none"> • Unité de Coordination et de Management de Projets du ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité (UCM) • Cellule d'Exécution des Projets – Eau (CEP-O)
Date de signature de l'Accord	1 ^{er} juin 2022
Date de mise en vigueur	18 mai 2023
Date de Clôture	30 septembre 2029
Budget Global	600 millions USD dont Crédit IDA : 300 millions et Don IDA : 300 millions
Objectif de Développement du Projet	<ul style="list-style-type: none"> (i) Etendre l'accès aux services d'électricité et d'eau potable basés sur les énergies renouvelables dans des zones urbaines et périurbaines sélectionnées de la RDC, (ii) Améliorer la performance commerciale des sociétés d'électricité et d'eau, et (iii) Renforcer la capacité d'institutions provinciales et nationales sélectionnées dans les secteurs de l'électricité, de l'eau et de l'assainissement.
Zones d'intervention	Kinshasa, Kananga, Mbuji-Mayi, Goma, Butembo, Beni, Tshikapa, Bukavu, Gbadolite Avec le volet Eau : Kananga et Goma
Principaux Bénéficiaires	Les utilisateurs productifs, les installations sanitaires et éducatives, les bâtiments administratifs provinciaux dans les zones urbaines et périurbaines ciblées (Kinshasa, Kananga, Mbuji-Mayi, Goma, Butembo, Beni, Tshikapa, Bukavu, Gbadolite) ainsi que la SNEL, la REGIDESO et les principales agences nationales d'électricité, d'eau et d'assainissement et de réforme (ARSPE, OCE, ARE, ANSER, COPIREP, MRHE, DAS et MP).
Nombre de bénéficiaires	2 500 000
Composantes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gouvernance et performance des sociétés publiques d'électricité et d'eau (66 millions) 2. Renforcement institutionnel et régulation du Secteur (47 millions de dollars US) 3. Expansion de l'accès basée sur le secteur privé (Communautés inclusives et résilientes (247 millions de dollars US) 4. Expansion de l'accès basée sur le secteur public avec la participation du secteur privé (240 millions de dollars US) 5. Contingence d'Intervention d'urgence (0 million de dollars)

1.4. Programme d'Accès aux Services d'Eau et d'Assainissement en RDC (PASEA)

Titre du Projet	Programme d'Accès aux Services d'Eau et d'Assainissement en RDC (PASEA)
Référence	P173506
Agences d'Exécution	• Cellule d'Exécution des Projets – Eau (CEP-O)
Date de signature de l'Accord	04 septembre 2023
Date de mise en vigueur	En attente
Date de Clôture	30 juin 2029
Budget Global	Crédit IDA : 400 millions USD
Objectif de Développement du Projet	(i) Accroître l'accès à l'approvisionnement en eau potable et à l'assainissement (EPA) dans les zones sélectionnées et, (ii) Renforcer la gouvernance et les capacités des institutions publiques nationales, provinciales et locales et des opérateurs privés responsables de la prestation de services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement
Zones d'intervention	Kinshasa, Kananga, Mbuji-Mayi, Goma, Butembo, Beni, Tshikapa, Bukavu, Gbadolite
Principaux Bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none"> • Les populations habitant les différentes Entités Territoriales Décentralisées, « ETD » en sigle, sélectionnées et celles des milieux péri-urbains des villes retenues dans les provinces de Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental et Kwilu ; • Les écoles, centres de santé, marchés dans les ETD et villes sélectionnées ; • La population de différentes provinces retenues de cette première phase en général de façon indirecte.
Nombre de bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none"> • Eau : 3 000 000 • Assainissement : 2 000 000
Composantes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approvisionnement en eau dans les zones rurales et péri-urbaines pour la sécurité de l'eau (250 millions de dollars américains) 2. Assainissement pour le développement humain (130 millions de dollars américains) 3. Gestion du Projet (20 millions de dollars américains) 4. Contingence d'Intervention d'urgence (0 million de dollars)

II. PRINCIPALES INFORMATIONS DE LA PERIODE

Les principales informations ou faits marquants de la période couverte par le présent rapport (de janvier à mars 2024) se présentent comme suit :

- **Pour le Projet KIN-ELEENDA** : le lancement effectif des travaux de construction du troisième module de l'usine de traitement d'eau (110.000 m³/jour) d'ozone avec la notification de l'ordre de service de démarrage à l'entreprise WIETC en date 30 janvier 2024 ; ainsi que du marché de Fourniture et pose des conduites de transferts et distribution en aval de l'usine de traitement d'eau d'Ozone de Kinshasa Nord, Kinshasa Centre et Kinshasa Sud de DN1400, DN1200, DN900, DN800, DN400 et DN300 en FD et de DE315 au DE90 en PEHD) avec la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux à l'entreprise WIETC en date du 30 mars 2024.
- **La construction de la Phase 2 de l'usine d'Ozone sous financement de l'OFID** : L'entreprise WIETC qui exécute les travaux évolue de façon satisfaisante. Le taux global d'exécution physique à ce jour est de 89,52% et l'exécution financière de 65,02%.
- **Le Projet d'Accès, de Gouvernance et de Réforme des secteurs de l'Electricité et de l'Eau « AGREE »** : Une mission de la Banque mondiale a été effectuée à Kinshasa du 05 au 21 mars 2024 pour superviser la mise en œuvre du projet d'Accès, Gouvernance et Réforme des secteurs de l'Electricité et de l'Eau (AGREE). Les objectifs de la mission étaient de : (i) faire le suivi de la mise en œuvre des activités du projet, (ii) appuyer l'avancement des dossiers et élaborer un plan d'actions pour accélérer le décaissement du projet, (iii) discuter, consolider et valider les orientations et ajustements nécessaires pour améliorer l'efficacité du projet et (iv) appuyer le progrès dans la mise en œuvre de la restructuration du projet sur la base des orientations discutées lors de la mission de la Banque mondiale en décembre 2023. Les discussions et séances de travail pendant la mission ont abouti à une proposition de modification du champ d'application du projet, qui comprendra les éléments suivants :
 - Restructuration du projet pour réduire sa complexité, notamment en supprimant l'utilisation des Conditions Basées sur la Performances (PBC) ;
 - Renonciation à la possibilité d'électrification d'une troisième ville avec les fonds IDA dans le cadre du programme SMG avec IFC et réduction correspondante des fonds alloués à cette sous-composante. L'électrification de la ville de Kabinda, chef-lieu de la province du Lomami, sera intégrée dans le cadre du programme SMG, financé par l'Agence Française de Développement (AFD) ;
 - Réduction de l'assistance technique aux provinces ;
 - Réaffectation d'une partie de fonds de l'assistance technique aux provinces à la construction ou réhabilitation d'un bâtiment pour le MRHE (CABINET, ANSER, ARE, OCE, UCM) ;
 - Financement des études de planification pour l'électrification nationale, y compris les études de développement des sites hydroélectriques et l'appui au développement

des outils de pilotage du secteur de l'électricité (Plans directeurs, normes, réglementation complémentaire, code de réseau, etc.) ;

- Annulation de la composante 3.3 relative à l'appui aux opérateurs privés du secteur de l'eau ;
 - Accroissement du budget pour la construction d'une usine de traitement d'eau à Kananga ;
 - Suppression d'une sous-composante spécifique pour les activités relatives aux services d'électricité et d'eau et assainissement aux écoles et centres de santé ;
 - Ajout d'une provision budgétaire pour appuyer le gouvernement de la RDC dans la préparation du programme Grand-Inga ;
 - Financement par le crédit du fonds d'indemnisation pour les activités du projet ;
- **Pour le Programme d'Accès aux Services d'Eau et d'Assainissement en République Démocratique du Congo « PASEA » :**
 - Les activités préparatoires à l'entrée en vigueur du projet se sont poursuivies normalement jusqu'à l'entrée en vigueur le 11 mars 2024.
 - Les Accords Subsidiaires ont été signés entre les Gouverneurs des provinces et le Ministre des Finances ; aussi le Protocole d'Accord de Collaboration a été signé par les différentes parties prenantes.
 - Par ailleurs, l'atelier de lancement du PASEA a eu lieu le 08 mai 2024 par le Ministre du Numérique avec la participation du Directeur mondial en charge de l'eau de la Banque mondiale accompagné du Directeur des Opérations de la Banque mondiale en République Démocratique du Congo.
 - Toutes les autres activités en cours se poursuivent normalement avec le recrutement du personnel complémentaire au niveau de la Coordination du Projet ainsi que dans les UPEPs.

III. ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES

3.1. **Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de Kinshasa « KIN ELENDA »**

Les principales activités prévues dans le cadre du projet se présentent comme suit :

- Construction de la 1^{ère} phase de l'usine de traitement d'eau au site Ozone/Kinshasa-Ouest (110.000 m³/jour) avec un ouvrage de captage et d'adduction d'eau brute sur le fleuve Congo (330.000 m³/jour)
- Construction de la 3^{ème} phase de l'usine de traitement d'eau au site Ozone/Kinshasa-Ouest (110.000 m³/jour) ;
- Réhabilitation et protection des ouvrages et des équipements de la station de pompage et du site de captage de N'djili y compris la fourniture et l'installation de cinq Groupes Motopompes
- Réhabilitation des ouvrages et équipements des modules de traitement d'eau 1, 2 et 3 de N'djili ;
- Études pour la construction d'un nouveau captage sur le fleuve Congo pour alimenter l'usine de N'djili dans la ville de Kinshasa ;
- Fourniture et pose des conduites de transferts et distribution en aval de l'usine de traitement d'eau d'Ozone et achèvement des travaux de pose des canalisations de Kinshasa-Ouest ;
- Construction de deux réservoirs de stockage à Djelo Binza et à Kisenso ;
- Fourniture et pose du réseau de distribution d'eau secondaire et tertiaire pour permettre la réalisation des branchements particuliers ;
- Pose des branchements sociaux ;
- Assistance technique et activités de formation sélectionnées ainsi que la fourniture et l'installation d'équipements pour améliorer les performances financières et opérationnelles de la REGIDESO ;
- Assainissement.

3.1.1. **Construction de la 1^{ère} phase de l'usine de traitement d'eau au site Ozone/Kinshasa-Ouest (110.000 m³/jour) avec un ouvrage de captage et d'adduction d'eau brute sur le fleuve Congo (330.000 m³/jour)**

Cette activité comprend un ensemble des sous-activités, constituées en marchés, qui se présentent comme suit :

- Travaux de construction de la 1^{ère} phase de l'usine de traitement d'eau au site Ozone/Kinshasa-Ouest (110.000 m³/jour) avec un ouvrage de captage et d'adduction d'eau brute sur le fleuve Congo (330.000 m³/jour)
- Contrôle et surveillance des travaux d'alimentation en Eau Potable dans la ville de Kinshasa (Ozone 1 et captage N'djili)
- Elaboration et la mise en œuvre d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale des Ouvrages (PGESO) en phase d'exploitation

3.1.1.1. Travaux de construction de la 1ère phase de l'usine de traitement d'eau au site Ozone/Kinshasa-Ouest (110.000 m³/jour) avec un ouvrage de captage et d'adduction d'eau brute sur le fleuve Congo (330.000 m³/jour)

Statut	Travaux achevés
Entreprise	Weihai International Economic & Technical Cooperative Co. Ltd « WIETC »
Montant	43 817 699,00 USD (partie prise en charge par le projet KIN ELEENDA)

- Travaux exécutés :

- Captage d'eau brute le Fleuve Congo (Kinsuka 2)
 - Capacité de production d'eau brute : 3 x 120 000 m³/j ;
 - Ouvrage de captage sur pieux dans le fleuve (eau brute prélevée à 72 m de la berge) ;
 - Trois conduites d'aspiration diamètre nominale DN 1200 ;
 - Bâtiment de pompage avec salle de commande (Pompes : 4x2750 m³/h - HMT = 102 m dont 2 pompes de réserve) ;
 - Bâtiment d'électricité MT/BT ;
 - Transformateurs (mise en place) ;
 - Dispositif de protection anti-bélier et chambre de mesure ;
 - Accès et aménagement de la parcelle (clôture- loge de gardien-chambre de mesure) ;

- Pose de la conduite de refoulement et de rejet (3 modules)
 - Pose des conduites de refoulement ;
 - Pose des conduites de rejet de boue dans le fleuve : 98,00 % et répartie comme suit :
 - Pose conduite PEHD de 1200 ;
 - Pose conduite PEHD de 900 ;
 - Pose conduite en acier DN1200 sur pieux et piles ;
 - Pieux et piles pour le rejet dans les rapides ;
 - Caniveau et bassin de rétention.
 - Essais de pression.

- Usine de traitement d'eau potable d'Ozone (module 1)
 - Capacité de production d'eau potable : 110 000 m³/j ;
 - Répartiteur primaire (chambre d'arrivée) ;
 - Chambre de mesure et Chambre de mélangeur statique ;
 - Répartiteur secondaire ;
 - Filière de traitement d'eau (débit nominal 5000 m³/h) : Ouvrages de traitement d'eau (floculateur, décanteurs lamellaires, bâtiment de contrôle, filtres à sable bicouche) ;
 - Réservoir d'eau traitée ;
 - Station de pompage (trois zones : HP, MP, BP) ;
 - (Haute pression : 5+1 pompes chacune de 600 m³/h – HMT = 125 m ; Moyenne pression : 1+1 pompes chacune de 750 m³/h – HMT = 75 m ; Basse pression : 2+1 pompes chacune de 325 m³/h – HMT = 30 m ; Refoulement avec conduite DN1400) ;
 - Bassin d'homogénéisation ;
 - Bâtiment d'exploitation – Bâtiment MT/BT ;
 - Bâtiment des réactifs ;
 - Bâtiment électro-chloration ;
 - Chambre des vannes réservoir eau traitée ;
 - Bâtiment administratif ;
 - Accès et aménagement de la parcelle ;
 - Pose de conduite eau brute dans la parcelle ;

- Pose de conduites de refoulement eau traitée dans la parcelle Ozone et collecte des eaux.
- Mise en service de la première phase de l'Usine de traitement d'eau d'Ozone :
 - La mise en service effective est intervenue le 03 janvier 2023 pour une période de 56 jours sous la responsabilité de l'entreprise et a pris fin le 10 mars 2023 ;
 - L'inauguration des ouvrages par SEM le Président de la République a eu lieu le 23 février 2023.
- Réception globale provisoire des installations de la Phase 1 de l'Usine de traitement d'eau d'Ozone :
 - La réception globale provisoire des installations de la Phase 1 de l'Usine de traitement d'eau d'Ozone a eu lieu le 30 mars 2023.
- Réception opérationnelle des installations de la Phase 1 de l'Usine de traitement d'eau d'Ozone :
 - La réception opérationnelle des installations de la Phase 1 de l'Usine de traitement d'eau d'Ozone a eu lieu le 23 juin 2023.
- Levée des réserves émises lors de la réception provisoire des installations de la Phase 1 de l'Usine de traitement d'eau d'Ozone :
 - La correction des réserves émises lors de la réception provisoire se poursuit. Des réunions sont organisées entre l'entrepreneur, la mission de contrôle, la CEP-O et la REGIDESO pour un suivi rapproché de l'état d'avancement de la mise en œuvre desdites réserves.
 - Les procès-verbaux sont établis à l'issue de chaque réunion. Toutes les réserves devront être levées avant la réception définitive prévue en juin 2024.

3.1.1.2. Contrôle et surveillance des travaux d'alimentation en Eau Potable dans la ville de Kinshasa (Ozone 1 et captage N'djili)

Statut	Mission clôturée
Entreprise	Groupement IGIP/ANTEA/VSI-Afrique
Montant	1 597 724 USD (partie prise en charge par le projet KIN ELEENDA)

3.1.1.3. Elaboration et mise en œuvre d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale des Ouvrages (PGESO) en phase d'exploitation

Statut	Mission clôturée
Entreprise	EMC Sarl
Montant	183 435,00 USD

- Principales réalisations :

- Le rapport provisoire du PGESO a été transmis à la CEP-O pour approbation le 06 mars 2023 et approuvé le 11 avril 2023 ;
- La version définitive reçu le 21 avril 2023 a été validée par la CEP-O le 22 mai 2023 ;
- La formation théorique des agents de la REGIDESO sur la mise en œuvre des mesures de gestion environnementale et sociale prévue dans le PGESO a été réalisée du 22 au 26 mai 2023 tandis que celle pratique s'est poursuivie jusqu'au 15 juin 2023 ;

- Organisation le 16 juin 2023 de l'atelier de restitution du PGESO et du rapport de sa mise en œuvre au bureau de la CEP-O en présence des représentants de la CEP-O et de la REGIDESO.

Il convient de signaler que les 5 agents de la REGIDESO formés sur l'élaboration et la mise en œuvre des PGESO de la REGIDESO à travers le pays ne deviendront opérationnels et efficaces que si la REGIDESO met en place un service de Gestion Environnementale et Sociale en son sein.

3.1.2. Construction de la 3^{ème} phase de l'usine de traitement d'eau au site Ozone/Kinshasa-Ouest (110.000 m³/jour)

Cette activité comprend :

- Travaux de construction de la 3^{ème} phase de l'usine de traitement d'eau au site Ozone/Kinshasa-Ouest
- Contrôle et surveillance des travaux de construction des phases 2 et 3 ainsi que le parachèvement de la 1^{ère} phase de l'usine d'Ozone et de l'Usine de N'djili

3.1.2.1. Travaux de construction de la 3^{ème} phase de l'usine de traitement d'eau au site Ozone/Kinshasa-Ouest

Statut	Contrat signé (en attente de démarrage)
Montant	37 378 906,33 USD
Durée des travaux	20 mois + 56 jours de mise en service + 4 mois d'exploitation
Date de signature	05 juin 2023
Date de démarrage	30 janvier 2024
Date d'achèvement	31 mars 2026

- **Avancement des travaux :**
 - Au 31 mars 2024, le taux d'exécution globale du projet est estimé à **2,5 %**. L'entreprise a réalisé les travaux suivants :
 - Réalisation des sondages géotechniques (pressiométriques et prélèvement des carottes de sol en place) pour les ouvrages à construire sur le site de l'Ozone ;
 - Exécution des sondages de reconnaissance du passage des conduites et des câbles dans l'emprise du chantier ;
 - Travaux de balisage du chantier (une séparation en tôle a été mise en place pour séparer l'emprise du chantier et les services de la REGIDESO) ;
 - Déplacement du matériel de la REGIDESO occupant le site du module 3 vers les magasins de stockage désignés par la REGIDESO. Le matériel déplacé est le suivant :
 - Les tuyaux FD, AC et quelques pièces hydrauliques vétustes
 - Les épaves de véhicules
 - Les accessoires hydrauliques en bon état
 - Les conteneurs de la REGIDESO et de la CEP-O
 - Les rouleaux des câbles électriques et les poteaux moyenne tension
 - Les conduites en PEHD
 - Démolition du bâtiment de services des travaux et hydraulique ;

- Démolition du bâtiment de comptabilité et le service Pool Ouest ;
- Démolition du réservoir semi enterré en béton armé ;
- Démolition de l'annexe du bâtiment de l'atelier de compteurs ;
- Aménagement des deux hangars dans le site de N'djili pour abriter les compteurs et le banc d'étalonnage ;
- Transport et classement des compteurs dans le premier hangar aménagé ;
- Démontage du banc d'étalonnage de l'atelier de compteurs,
- Démontage des réservoirs métalliques et les pompes de la mini station du banc d'étalonnage ;
- Transport et montage du banc d'étalonnage et de ses équipements dans le deuxième hangar aménagé ;
- Travaux de démontage de la centrale à béton existante dans l'emprise des ouvrages ;
- Construction des socles et du bassin de décantation pour la centrale à béton ;
- Montage de la centrale à béton du côté du camp Tshatshi ;
- Travaux de terrassement pour la construction du bureau du chantier ;
- Coulage des longrines de la fondation pour le bureau du chantier ;
- Construction des latrines et des douches pour les ouvriers ;
- Construction des fosses septiques ;
- Travaux de balisage du chantier (une séparation en tôle a été mise en place pour séparer l'emprise du chantier et la base vie des chinois) ;
- Travaux de démolition de l'atelier de compteurs et de la mini station du banc d'étalonnage ;
- Évacuation vers la décharge publique de tous les débris de démolition des ouvrages existants sur le site du module 3 ;
- Travaux de terrassements pour la construction de la fondation de la première grue ;
- Travaux de coulage du socle de la première grue.

3.1.2.2. *Contrôle et surveillance des travaux de construction des phases 2 et 3 ainsi que le parachèvement de la 1ère phase de l'usine d'Ozone et de l'Usine de N'djili*

Statut	Mission en cours (phase 2 de l'usine d'Ozone et parachèvement phase 1 et Usine de N'djili)
Consultant	Groupement VSI Afrique/ANTEA Group
Montant	4 149 923,67 USD
Date de signature	22 juillet 2022
Délai d'exécution	28 mois
Date de démarrage	26 septembre 2022
Date de clôture	25 janvier 2025

- Le consultant est à pied d'œuvre
- Taux d'exécution physique : 67%

3.1.3. Réhabilitation et protection des ouvrages et des équipements de la station de pompage et du site de captage de N'Djili y compris la fourniture et l'installation de cinq Groupes Motopompes

L'activité comprend principalement :

- Travaux de réhabilitation et de protection des ouvrages et des équipements de la station de pompage et du site de captage de N'Djili y compris la fourniture et l'installation de cinq Groupes Motopompes

La mission de contrôle et surveillance des travaux est exercée par le Groupement IGIP/ANTEA/VSI-Afrique dans le cadre du même contrat que celui pour les travaux d'ozone 1.

3.1.3.1. Travaux de réhabilitation et de protection des ouvrages et des équipements de la station de pompage et du site de captage de N'Djili y compris la fourniture et l'installation de cinq Groupes Motopompes

Statut	Travaux achevés
Entreprise	CHINA GUANGDONG PROVINCIAL CHANGDA HIGHWAY ENGINEERING CO. LTD, CGCD
Montant	4 480 229,52 USD

- Travaux exécutés :

- Aménagement du site :
 - Drainage et évacuation des eaux de pluie ;
 - Construction d'un mur de clôture ;
 - Rehaussement des regards,
 - Protection des berges,
 - Construction du mur de soutènement,
 - Construction d'un bac à ordures de 120 m³,
 - Installation d'un réseau d'éclairage extérieur
 - Construction de la route d'accès en tout venant compacté.
- Travaux d'aménagement et d'amélioration du fonctionnement des dessableurs
 - Remblaiement ;
 - Rehaussement du voile extérieur des dessableurs ;
 - Installation de 9 dégrilleurs et ;
 - Installation du matériel de levage.
- Travaux d'amélioration du fonctionnement du barrage et de construction d'un seuil déversoir
 - Construction de l'ouvrage du seuil déversoir,
 - Entretien et rehaussement des vannes batardeaux.
 - Dépose des palplanches sur l'ancien barrage.
- Travaux de protection contre les coups de bélier
- Travaux de réhabilitation des bâtiments de la station de pompage
 - Etanchéité de la toiture ;
 - Eclairage intérieur et extérieur ;

- Adaptation des trois portails des bâtiments de la station de pompage.
- Travaux d'installation des équipements électriques et électromécaniques
- La réception globale provisoire a eu lieu le 30 décembre 2022.
- Problématique de la réception définitive des travaux
- La réception définitive prévue initialement le 28 décembre 2023 n'a pas eu lieu suite au refus de la REGIDESO sous motif des réserves non levées sur les cinq groupes motopompes (GMP) d'eau brute ;
- La CEP-O a rappelé à la REGIDESO que les cinq GMPS sont conformes aux dispositions du contrat et de son Avenant n°1 signé avec CGCD modifiant les caractéristiques des GMP suivant le modèle des pompes REGIDESO acquises dans le cadre du programme de 100 jours de Président de la République ;
- L'entreprise CGCD a proposé d'engager un Expert KSB pour investigations et proposition éventuelle d'une solution des rechanges ;
- L'Expert KSB a été sur site du 22 au 28 janvier 2024 et produit un rapport d'investigation qui a été transmis à la REGIDESO le 15/02/2024
- La REGIDESO émet encore de doute sur ce rapport et les parties ont convenu de solliciter l'Université de Kinshasa, notamment le Département de Chimie de la Faculté des Sciences et le Centre des Recherches Nucléaires de l'Université de Kinshasa (CRENK) pour des investigations approfondies en vue de déterminer la nature et les types des matériaux de la roue et arbre de la pompe ;
- La CEP-O a sollicité l'expertise de la Mention Chimie et Industrie de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Université de Kinshasa pour des tests non destructifs de la matière de la roue et de l'arbre de la Pompe N° 6 qui était démontée depuis un certain temps. Il est ressorti de ces tests que les deux organes de ce groupe motopompe sont bel et bien en acier inoxydable.
- Les prestations du CRENK sont encore attendus.

3.1.4. Réhabilitation des ouvrages et équipements des modules de traitement d'eau 1, 2 et 3 de N'djili

3.1.4.1. Travaux de réhabilitation des ouvrages et équipements des modules de traitement d'eau 1, 2 et 3 de N'djili

Statut	Travaux en cours
Entreprise	China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC)
Montant	15 052 647,00 USD
Date de signature	12 mai 2023
Délai d'exécution	24 mois
Date de démarrage	1 ^{er} juillet 2023
Date de clôture	30 juin 2025

- **Travaux exécutés :**
 - Fondation du bâtiment d'électrochloration : Poursuite des travaux.
 - Traitement des fissures des parois extérieures :
 - Décanteurs du module 3 (98 % achevés)
 - Tour d'arrivée (100 % achevée)
 - Filtres module 2 (50% achevés)

- Travaux de peinture extérieure :
 - Répartiteur pour décanteurs module 2 (100 % achevés).
- Travaux de peinture antirouille :
 - Répartiteur des décanteurs Module 2 (100 % achevés)
 - Filtres Module 2 (30 % achevés).
- Travaux de réhabilitation du magasin de stockage :
 - Traitement des fissures (30 % achevés).
 - Travaux de peinture extérieure (10 % achevés).
 - Réhabilitation des supports en béton pour la structure métallique (40 % achevés).
- **Le taux d'exécution physique globale et de 31%**
- La mission de contrôle a produit le rapport des travaux complémentaires et ces travaux feront l'objet de la validation par la REGIDESO en vue de la DNO à la Banque.

3.1.4.2. Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation des ouvrages et équipements des modules de traitement d'eau 1, 2 et 3 de N'djili

Statut	Mission en cours
Consultant	Groupement SGI STUDIO GALLI INGENERIA SRL - SGI STUDIO GALLI INGENERIE SUARL
Montant	902 600,00 USD
Date de signature	19 juillet 2023
Délai d'exécution	26 mois
Date de démarrage	27 juillet 2023
Date de clôture	26 septembre 2025

- Le consultant est à pied d'œuvre
- Taux d'exécution physique : **32%**

3.1.5. Études pour la construction d'un nouveau captage sur le fleuve Congo pour alimenter l'usine de N'djili dans la ville de Kinshasa

3.1.5.1. Recrutement d'un consultant (firme) chargé de réaliser des études de préliminaire, de faisabilité, d'Avant -Projet Détaillé et préparation du Dossier d'Appel d'Offres pour la construction d'un nouveau captage d'eau brute au fleuve Congo pour l'usine de N'djili dans la ville de Kinshasa

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	2 000 000,00 USD
Durée prévisionnelle de la mission	8 mois

- **Différentes étapes de passation de marché :**
 - o Les commentaires de la Banque sur les TDR ont été obtenus le 15 juin 2022 ;
 - o Les TDR amendés suivant les commentaires de la Banque ont été soumis à l'ANO de la Banque le 09 octobre 2023 ;
 - o L'avis de non-objection de la Banque sur les TDR a été obtenu le 25 octobre 2023 ;
 - o L'avis à manifestation d'intérêt a été publié le 30 octobre 2023 et les manifestations d'intérêt réceptionnées le 17 novembre 2023 ;

- La validation du rapport d'analyse des manifestations d'intérêt par le Comité de passation des marchés a eu lieu le 14 décembre 2023 ;
- La liste restreinte soumise à la Banque le 22 janvier 2024 a reçu l'avis favorable le 26 janvier 2024 ;
- La Demande de Propositions a été soumise à la Banque le 2 février 2024 et approuvée le 08 février 2024 ;
- Transmission de la DP aux candidats repris sur la liste restreinte, le 12 février 2024
- Réception des propositions techniques et financières et ouverture des propositions techniques le 28 mars 2024 ;
- Analyse des propositions techniques en cours ;

3.1.6. Fourniture et pose des conduites de transferts et distribution en aval de l'usine de traitement d'eau d'Ozone et achèvement des travaux de pose des canalisations de Kinshasa-Ouest

3.1.6.1. Actualisation du Plan d'Actions de Réinstallation (PAR 1) pour les travaux de transfert de l'eau traitée de l'Ozone aux réservoirs de Makala

Statut	Mission en cours
Consultant	NA (réalisée en régie par la CEP-O)
Montant	NA

- Différentes étapes :

- Les TDR pour l'actualisation en régie dudit PAR 1 ont été transmis à la Banque pour avis de non objection le 23 mai 2023. Le budget estimatif de ladite mission est de 13 620\$.
- Commentaires de la Banque reçus le 07 juin 2023 ;
- Transmission le 08 juin 2023 à la Banque pour validation de la version corrigée des TdR.
- Avis de non objection reçu de la Banque le 05 juillet 2023 ;
- PAR actualisé en régie a été transmis pour validation à la Banque mondiale le 02 octobre 2023 ;
- Réception des commentaires de la Banque le 30 octobre 2023 ;
- Soumission de la version corrigée à la Banque le 06 décembre 2023 ;
- ANO de la Banque sur la version finale du PAR obtenu le 9 janvier 2024 ;
- Publication du PAR le 26 janvier 2024 sur le site mediacongo.net et transmission de la preuve de publication à la Banque mondiale, le 29 janvier 2024.

3.1.6.2. Consultant (Individuel) pour la mission d'élaboration d'un Plan d'Action de Réinstallation (PAR 2) additif pour les travaux restants de pose des conduites à Kinshasa Ouest

Statut	Mission clôturée
Consultant	Guy MUNSAYONGO
Montant	23 800,00 USD

- Principales réalisations :

- Réception le 09 mars 2023 par la CEP-O du Rapport provisoire transmis par le consultant.
- Transmission du rapport provisoire à la Banque Mondiale le 14 mars 2023.

- Les commentaires de la Banque ont été reçus le 19 avril 2023, la version du consultant tenant compte desdits commentaires est en cours de validation à la CEP-O ;
- Transmission, le 01 juin 2023 à la Banque, de la version corrigée dudit PAR 2 (par Lettre CEP-O/PDMRUK/846/2023 du 01 juin 2023).
- Transmission du rapport provisoire corrigé à la Banque le 28 août 2023 pour validation, ce rapport corrigé prend en compte les derniers commentaires de la Banque reçus en dates du 22 et 24 août 2023.
- Le PAR a été validé le 19 septembre 2023 suivant la CEP-0/PDMRUK/1544/2023 et publié respectivement le 26 septembre 2023 sur le site mediacongo.net et le 09 octobre 2023 dans le journal « La Prospérité ».

3.1.6.3. Mise en œuvre du PAR des travaux de pose des conduites de transferts et distribution en aval de l'usine de traitement d'eau d'Ozone (PAR 1) et achèvement des travaux de pose des canalisations de Kinshasa-Ouest (PAR 2), y compris indemnités des PAP

Statut	Mission en cours
Consultant	ONG REFAE-MBT CONSTRUCT
Montant	69 510,00 USD

- Principales réalisations :

- Contrat signé le 22 novembre 2022
 - **Mise en œuvre du PAR 1 (Aval ozone)**
 - Réunion de démarrage a eu lieu le 26 février 2024 ;
 - Le rapport de démarrage réceptionné le 06 mars 2024 a été validé 08 mars 2024 ;
 - La certification des PAP se poursuit et le paiement des indemnités pourrait débuter vers la fin du mois de mars 2024.
 - **Mise en œuvre du PAR 2 (Kin-Ouest)**
 - Ordre de service émis le 19 septembre 2023
 - Rapport préliminaire réceptionné le 23 octobre 2023 et validé par la CEP-O, le 30 octobre 2023
 - Paiement en date du 19 février 2024 d'un montant de 103 737 USD (102 710 USD de compensation à payer aux PAP et 1 027 USD de frais bancaires convenus) à l'agence SOFICOM pour paiement des 247 PAP certifiées, laquelle a transmis à la CEP-O les codes secrets que l'équipe de l'ONG/REFAE –MBT s'est chargée de transmettre à chaque bénéficiaire ;
 - Rapport provisoire de mise œuvre du PAR transmis à la Banque le 1er avril 2024.

3.1.6.4. Contrôle et surveillance des travaux de pose des conduites de transferts et distribution en aval de l'usine de traitement d'eau d'Ozone et achèvement des travaux de pose des canalisations de Kinshasa-Ouest

Statut	Contrat signé (en attente de démarrage)
Consultant	Groupement CIRA/PROGRESS
Montant	1 639 229,20 USD
Date de signature	05 septembre 2023
Délai d'exécution	25 mois

Date de démarrage	20 février 2024
Date de clôture	31 mars 2026

- Le consultant est à pied d'œuvre
- Taux d'exécution physique : 5%

3.1.6.5. Fourniture et pose des conduites de transferts et distribution en aval de l'usine de traitement d'eau d'Ozone (Lot 1) et achèvement des travaux de pose des canalisations de Kinshasa-Ouest (Lot 2)

3.1.6.5.1. Lot 1 : Fourniture et pose des conduites de transferts et distribution en aval de l'usine de traitement d'eau d'Ozone de Kinshasa Nord, Kinshasa Centre et Kinshasa Sud de DN1400, DN1200, DN900, DN800, DN400 et DN300 en FD et de DE315 au DE90 en PEHD)

Statut	Travaux en cours
Entreprise	WIETC
Montant	31 021 525,50 USD
Date de signature	09.02.2024
Délai d'exécution	24 mois
Date de démarrage	30.03.2024
Date de clôture	30.03.2026

- Principales informations :

- La remise du site des travaux à l'entrepreneur a eu lieu le 27 mars 2024 ;
- Il a été relevé une modification des tracées de pose des conduites au point de sortie de la concession du Cercle Hippique de Kinshasa (CHK) entraînant des pertes supplémentaires non prévues dans le PAR, à savoir la destruction de deux maisons en matériaux semi durables situées au N°75 avenue de la paix, quartier Joli Parc, commune de Ngaliema pour un coût additionnel de 45 300 USD.

3.1.6.5.2. Lot 2 : Achèvement des travaux de pose des canalisations de Kinshasa-Ouest de DN900, DN700, DN500, DN400 et DN300 en FD et de DE315 au DE90 en PEHD)

Statut	Contrat signé (Travaux en instance de démarrage)
Entreprise	CGC
Montant	13 468 795,06 USD
Date de signature	13.03.2024
Délai d'exécution	18 mois
Date de démarrage	A déterminer
Date de clôture	A déterminer

- Principales informations :

- La remise du site des travaux à l'entrepreneur a eu lieu le 04 avril 2024 ;

- L'OS de démarrage sera remis à l'entreprise après paiement de l'avance conditionnée par la remise de la garantie bancaire correspondante (30%) par l'entrepreneur.

3.1.7. Construction de deux réservoirs de stockage à Djelo Binza et à Kisenso

3.1.7.1. *Consultant (Individuel) pour la mission d'élaboration d'un Plan d'Actions de Réinstallation (PAR) pour les travaux de construction du réservoir, de pose de la conduite de refoulement et de construction de la station de pompage à KISENSO*

Statut	Mission clôturée
Consultant	Guy MUNSAYONGO
Montant	32 750,00 USD

- Principales réalisations :

- Réception le 10 mars 2023 par la CEP-O du Rapport provisoire transmis par le consultant ;
- Rapport provisoire transmis à la BM le 14 mars 2023 ;
- Les commentaires de la Banque ont été reçus le 19 avril 2023, la version du consultant tenant compte desdits commentaires est en cours de validation à la CEP-O ;
- Transmission, le 02 juin 2023 à la Banque, de la version corrigée dudit PAR 3 (par Lettre CEP-O/PDMRUK/855/2023 du 01 juin 2023).
- Transmission, le 04 septembre 2023, à la Banque du rapport provisoire corrigé. Ce rapport corrigé prend en compte les derniers commentaires de la Banque émis en dates du 22 et 24 août 2023 en direction du PAR 3 de Kisenso et de PAR 2 de Kinshasa- Ouest.
- Le PAR a été validé par la Banque en date du 09 octobre 2023 et publié sur le site mediacongo.net le 11 octobre 2023.

3.1.7.2. *Mise en œuvre du PAR pour les travaux de réhabilitation et d'extension des ouvrages d'alimentation en eau potable de KISENSO*

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	75 000,00 USD
Durée prévisionnelle de la mission	2 mois

- Différentes étapes de passation de marché :

- Soumission de la DANO à la Banque sur les TDR, le 26 octobre 2023 ;
- Commentaires de la Banque sur les TDR, le 30 octobre 2023 ;
- Soumission des TDR amendés à la Banque le 02 novembre 2023 ;
- ANO de la Banque sur les TDR, le 03 novembre 2023 ;
- Transmission de la Demande de manifestation d'intérêt aux candidats shortlistés, le 07 novembre 2023 ;
- Réception des dossiers de manifestation d'intérêt le 10 novembre 2023 ;
- Validation du rapport d'analyse des candidatures au cours de la séance du comité de passation des marchés du 06 décembre 2023 ;
- Demande de la proposition technique et financière adressée au Consultant classé premier, le 08 décembre 2023

- Propositions technique et financière du candidat réceptionnées le 13 décembre ; analyse en cours ;
- 1er et 04 mars 2024 : Négociations avec l'ONG ABEC
- 19 mars 2024 : Signature du contrat avec l'ONG ABEC pour un montant de 80 050 USD et une durée de 30 jours.
- La réunion de démarrage a eu lieu le 1^{er} avril 2024

3.1.7.3. Recrutement d'un Consultant (individuel) pour mission d'élaboration de l'Etude d'Impact/Plan Environnemental et Social (EIES/PGES) pour les travaux de réhabilitation et d'extension des ouvrages d'AEP de KISENSO

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	30 000,00 USD
Durée prévisionnelle de la mission	3 mois

- Différentes étapes de passation de marché :

- Les TDR amendés ont été soumis à la NO de la Banque mondiale le 14 février 2023.
- L'ANO de la Banque a été reçu le 29 mars 2023.
- L'Avis à Manifestation d'Intérêt n°17/ZR-CEP-311148-CS-CQS/2023 a été lancé le 04 avril 2023, les dossiers de manifestation d'intérêt ont été reçus le 21 avril 2023.
- La Firme Environnement and Marketing Consulting (EMC) a été initialement sélectionnée à l'issue de l'analyse des douze (12) dossiers.
- Cette firme a remis sa Proposition Technique et Financière le 18 juillet 2023.
- Après analyse, cette firme a été disqualifiée à l'issue de la réunion du Comité de Passation des Marchés du 02 août 2023, à la suite de sa proposition technique jugée insatisfaisante.
- Le groupement Heshimia Mazingira/Insuco, classé deuxième, a été invité en date du 7 août 2023 à soumettre sa proposition technique et financière ; qu'il soumettra en date du 22 août 2023 ;
- Ces propositions n'ont pas été acceptées ;
- En date du 21 novembre 2023, la CEPO à travers la lettre CEP-O/PDMRUK/1922/2023 a notifié aux différents candidats, l'annulation de la procédure ;
- L'activité a été modifiée sur STEP en passant de la sélection d'un cabinet au recrutement d'un consultant individuel ;
- DANO sur les termes de référence a été soumise à la Banque le 14 novembre 2023 et l'ANO de la Banque a été obtenue 13 décembre 2024 ;
- L'AMI publié le 11 janvier 2024 ;
- Réception des candidatures le 31 janvier 2024 ;
- Analyse des candidatures le 20 février 2024
- Demande de PT et PF au candidat classé 1^{er} le 20 mars 2024
- Réception des PT et PF le 27 mars 2024
- Analyse en cours

3.1.7.4. Construction de deux réservoirs de stockage à DJELO BINZA et à KISENSO

Statut	Travaux en cours
Entreprise	CFHEC
Montant	12 994 678,12 USD
Date de signature	10 août 2023
Délai d'exécution	24 mois
Date de démarrage	22 novembre 2023
Date de clôture	21 novembre 2025

Principales réalisations :

- Installation de chantier en cours sur le site de Djelo Binza (19,8%) ; - achèvement de bureaux de chantier et approvisionnement d'agrégats et sable
- Dossier d'exécution du site de Djelo Binza attendu en avril 2024 ;
- PGES en cours de validation ;
- Plan de communication en cours de validation ;
- Fiches techniques approuvées :
 - o Tuyau en fonte ductile ;
 - o Pompe hydraulique type KSB ;
 - o Fiche technique adjuvant

En ce qui concerne le site de Kisenso, la remise à l'entrepreneur interviendra au courant du mois de juin 2024 après finalisation de la mise en œuvre du PAR dont la réunion de démarrage a eu lieu le 1er avril 2024.

3.1.7.5. Construction d'une ligne électrique pour l'alimentation de la nouvelle station de pompe et du réservoir de KISENSO

Statut	Travaux en cours
Entreprise	CFHEC
Montant	12 994 678,12 USD
Date de signature	10 août 2023
Délai d'exécution	24 mois
Date de démarrage	22 novembre 2023
Date de clôture	21 novembre 2025
Statut	Prestations en cours
Entreprise	ABC SODIMEL
Montant	693 222,25 USD
Date de signature	29 février 2024
Délai d'exécution	10 mois
Date de démarrage	A déterminer
Date de clôture	A déterminer

- **Principales informations :**
 - o L'avance de démarrage (20%) a été payée ;
 - o La réunion de démarrage a eu lieu le 26 mars 2024 ;
 - o La remise de site à l'entreprise aura lieu au courant du mois d'avril 2024.

3.1.7.6. Contrôle et surveillance des travaux de construction de trois réservoirs à DJELO BINZA et à KISENSO et d'une ligne électrique pour l'alimentation de la nouvelle station de pompage et du réservoir de KISENSO

Statut	Mission en cours
Consultant	Groupement NOVEC – 2EC
Montant	1 091 161,00 Euros
Date de signature	08 novembre 2023
Délai d'exécution	24 mois
Date de démarrage	08 janvier 2024
Date de clôture	07 janvier 2026

- Prestations en cours
- Taux d'exécution physique : 12%.

3.1.8. Fourniture et pose du réseau de distribution d'eau secondaire et tertiaire pour permettre la réalisation des branchements particuliers

3.1.8.1. Actualisation de la modélisation hydraulique de Kinshasa Ouest et Kinshasa Est, études d'avant-projet détaillé (APD) et élaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) des travaux de pose des réseaux secondaire et tertiaire pour la réalisation des branchements sociaux dans la zone de projet et du système de gestion des boues de l'usine de N'djili

Statut	Mission clôturée
Consultant	Groupement VSI Afrique/ANTEA Group
Montant prévisionnel	389 849,75 USD

- Principales réalisations :

- Les versions définitives du rapport d'APD et du DAO des réseaux primaires, secondaire et tertiaire des communes de Kisenso, Matete, Lemba et N'djili ont été réceptionnées le 02 novembre 2023 et validées par la lettre CEP-O/PDMRUK/1827/2023 du 06 novembre 2023 ;
- Le rapport sur la modélisation hydraulique de Kinshasa-Ouest et Kinshasa-Est a été approuvé en date du 06 novembre 2023, suivant la lettre n°DG/DPT/DIVING /2296/2023, conformément au procès-verbal du 27 octobre 2023 actant sa validation par la REGIDESO
- Le rapport d'APD et le DAO de la filière des boues de l'usine de traitement d'eau de N'djili ont été réceptionnés le 16 octobre 2023 ; a été validé le 05 décembre 2023.

3.1.8.2. Consultant (Firme) pour la mission d'élaboration de l'EIES relative aux travaux de réhabilitation et d'extension des réseaux de distribution secondaire et tertiaire dans les communes de Lemba, Matete, Kisenso et N'djili

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	120 000,00 USD
Durée prévisionnelle de la mission	3 mois

- **Différentes étapes de passation de marché :**

- DANO sur le TDR le 23 novembre 2023
- Commentaires de la Banque mondiale le 5 février 2024 ;
- Soumission des TDR amendés le 22 février 2024 ;
- Nouveaux commentaires de la BM le 4 mars 2024 ;
- Termes de référence intégrant les nouveaux commentaires de la Banque soumis, le 03 avril 2024.

3.1.8.3. Consultant individuel pour l'élaboration du PAR des travaux relatifs à la fourniture et pose des conduites pour la réhabilitation et l'extension des réseaux de distribution secondaire et tertiaire dans les Communes de Lemba, Matete, Kisenso et N'djili

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	35 000,00 USD
Durée prévisionnelle de la mission	2 mois

- **Différentes étapes de passation de marché :**

- DANO à l'IDA sur les TDR soumise le 07 décembre 2023.
- Publication de l'AMI le 1er février 2024
- Réception des candidatures le 16 février 2024
- Analyse des CV le 8 mars 2024
- Présentation devant le Comité le 14 mars 2024
- Annonce des résultats et de la LR le 19 mars 2024
- Demande des Propositions Technique et Financière (PTF) au candidat classé premier, le 20 mars 2024 ;
- Réception des PTF le 27 mars 2024 ;
- Analyse en cours.

3.1.8.4. Mise en œuvre du PAR pour la pose du réseau de distribution d'eau secondaire et tertiaire pour permettre la réalisation des branchements particuliers, y compris la station de pompage amont

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	80 000,00 USD
Durée prévisionnelle de la mission	2 mois

- Termes de référence en cours de finalisation.

3.1.8.5. Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et d'extension de réseaux secondaires et tertiaires dans les communes de LEMBA, MATETE, KISENSO et N'DJILI

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	2 400 000,00 USD
Durée prévisionnelle de la mission	18 mois

- **Différentes étapes de passation de marché :**

- DANO à la Banque sur les TDR soumise le 26 octobre 2023 ;

- ANO de Banque obtenu le 03 novembre 2023 ;
- Publication de l'avis à manifestation d'intérêt, le 15 novembre 2023
- 28 dossiers de manifestations d'intérêt réceptionnées le 07 décembre 2023 ;
- Validation du rapport d'analyse des MI par le Comité de PM le 31 janvier 2024 ;
- DANO sur la liste restreinte le 02 février 2024 ;
- ANO sur la liste restreinte, le 06 février 2024 ;
- DANO sur la DP le 13 février 2024 ;
- ANO sur la DP le 21 Février 2024 ;
- Publication de la DP le 23 février 2024 ;
- Les propositions techniques et financières seront réceptionnées le 23 avril 2024.

3.1.8.6. Travaux de réhabilitation et d'extension de réseaux secondaires et tertiaires dans les communes de LEMBA, MATETE, KISENSO et N'DJILI

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	30 000 000,00 USD
Durée prévisionnelle des travaux	18 mois

- Différentes étapes de passation de marché :

- Soumission du DAO à l'ANO de la Banque le 08 novembre 2023 ;
- Commentaires de la Banque via STEP sur la partie sauvegarde environnementale et sociale du DAO obtenus le 04 décembre 2023 ;
- Transmission du DAO revu à la Banque le 12 janvier 2024 ;
- Réunion d'harmonisation avec l'Équipe de Passation des marchés de la Banque sur les critères notés du DAO a eu lieu le 24 janvier 2024 ;
- ANO de la Banque sur le DAO le 6 février 2024 ;
- DANO sur l'avis d'appel d'offres le 12 février 2024
- ANO sur l'avis le 14 février 2024 ;
- DAO lancé depuis le 15 février 2024 ;
- Les offres techniques et financières seront réceptionnées le 16 mai 2024.

3.1.9. Pose des branchements sociaux

3.1.9.1. Fourniture des compteurs et kits de matériels de branchement particulier pour 100.000 abonnés - Lot 1 : Fourniture de 100 000 compteurs - Lot 2 : Fourniture des kits de matériels de branchement particulier

Statut	Marché clôturé
Entreprise	POLYCHANGDA Ltd
Montant	7 188 618,00 USD

- Principales réalisations

- Fournitures livrées dans la concession de la REGIDESO SA sise au Quartier 1 dans la Commune de NDJILI à Kinshasa et réceptionnées le 22 novembre 2023.
- Il s'agit des fournitures ci-après :
 - 100 000 compteurs DN 3/4 avec bagues antifraudes ;
 - 10 000 niples AG 1/4 M-M ;
 - 100 000 vannes inviolables avant compteur mâle-femelle ³/₄.
 - 100 000 vannes après compteurs male-femelle ³/₄.

- 100 000 robinets de puisage $\frac{3}{4}$;
- 51 000 tuyaux AG DN 3/4" ;
- 900 003 ml des tuyaux PE DN 25 mm et Accessoires en PEHD ;
- 39 000 prises en charge de diamètre 63, sortie $\frac{3}{4}$;
- 2 700 prises en charge de 75, sortie $\frac{3}{4}$;
- 10 800 prises en charge de diamètre 90, sortie $\frac{3}{4}$ (soit un manquant de 200 par rapport à la quantité commandée) ;
- 1 700 prises en charge de diamètre 110, sortie $\frac{3}{4}$.
- 1 000 prises en charge de diamètre 90, sortie 2" ;
- 1 500 prises en charge de 110, sortie 2" ;
- 1 000 prises en charge de diamètre 160, sortie 2" ;
- 54 000 robinets de prise en charge DN 3/4 MF avec raccord intégré ;
- 540 000 coudes 90 AG DN 3/4" F-F ;
- 54 000 raccords mixtes PE AG pour tube AG 3/4" et PE 25 mm (PVR) ;
- 150 000 téflons 5m/Rlx ;
- 3 500 raccords Union AG DN 2" ;
- 70 000 manchons AG F-F $\frac{1}{4}$.

3.1.9.2. Fourniture des matériels de connexion au réseau existant pour l'extension du réseau de pose de nouveaux branchements particuliers (BP) dans la ville de Kinshasa

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	210 000,00 USD

- Différentes étapes :

- Soumission des spécifications techniques à l'ANO de la Banque le 08 décembre 2023 ;
- Avis de non-objection de la Banque obtenu le 11 décembre 2023 ;
- Publication de l'avis d'appel d'offres intervenue le 23 janvier 2024 ;
- Offres réceptionnées le 26 février 2024 ;
- Attribution du marché projetée en avril 2024.

3.1.9.3. Travaux de pose de 50.000 nouveaux branchements particuliers (BP) et de réhabilitation de 50.000 anciens branchements par la pose des compteurs dans la ville de Kinshasa

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	6 300 000,00 USD

- Différentes étapes :

- Soumission des spécifications techniques à l'ANO de la Banque le 04 décembre 2023 ;
- Avis de non-objection de la Banque obtenu le 06 décembre 2023 ;
- Publication de l'avis d'appel d'offres le 23 janvier 2024 ;
- Offres réceptionnées le 12 mars 2024 ;
- Analyse en cours.

3.1.9.4. Recrutement de cinquante-cinq (55) consultants individuels chargés de la surveillance des travaux de pose de nouveaux Branchements Particuliers et de réhabilitation des branchements particuliers par la pose de compteurs et accessoires dans les différents secteurs de la REGIDESO à KINSHASA, y compris la collecte des données sur les bénéficiaires des infrastructures routières et des travaux de protection contre les érosions et les inondations réalisées dans le cadre du Projet

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	1 863 000,00 USD

- DANO sur les termes de référence le 19 février 2024
- ANO sur les TDR le 19 février 2024 ;
- Publication de l'AMI le 21 février 2024
- Réception des candidatures le 21 mars 2024
- Analyse en cours.

3.1.9.5. Recrutement de deux (02) Contrôleurs pour les aspects E&S dans le cadre de la supervision des travaux d'installation des nouveaux Branchements Privés et de réhabilitation des branchements privés par l'installation de compteurs et accessoires dans les secteurs de la REGIDESO

Statut	Activité non démarrée
Montant prévisionnel	81 000,00 USD

- DANO sur les termes de référence le 21 mars 2024 ;
- ANO conditionnel de la Banque sur les TDR le 17 avril 2024 ;
- Publication de l'AMI projetée à fin avril 2024.

3.1.10. Assistance technique et activités de formation sélectionnées ainsi que la fourniture et l'installation d'équipements pour améliorer les performances financières et opérationnelles de la REGIDESO

Dans le cadre du projet, il est prévu un ensemble d'actions devant conduire à l'amélioration de la performance de la REGIDESO.

Les principales activités retenues à ce jour sont les suivantes :

- Acquisition des matériels informatiques en vue de renouvellement du parc informatique de la REGIDESO Kinshasa
- Acquisition d'un paquet de 300 000 SMS pour la relance des abonnés en retard de paiement de facture de consommation
- Acquisition et installation des équipements et mobiliers pour les clients et les agents en vue d'améliorer l'image des 40 secteurs de la REGIDESO
- Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation d'une enquête de satisfaction de la clientèle de la REGIDESO en 2023
- Recrutement d'un consultant (Firme) pour développer un modèle financier de la REGIDESO et former les utilisateurs

- Acquisition de 430 Smartphones pour l'extension du système relevé d'index avec portable Android à tous les secteurs de Kinshasa
- Acquisition et installation des compteurs intelligents pour la sectorisation des zones pilotes (BANDALUNGWA, GOMBE et NGALIEMA)
- Recrutement d'un consultant (firme) pour le recensement et géoréférencement des clients de Kinshasa
- Recrutement d'un Consultant (individuel) chargé de la mise à jour du site web de la REGIDESO et formation des webmasters, en vue de permettre la publication des documents généraux financiers accessibles au grand public
- Acquisition des compteurs sectoriels et matériels hydrauliques pour le réseau de Kinshasa
- Consultant (firme) pour élaborer l'avant-projet détaillé (APD) des travaux de construction du centre de contrôle de la REGIDESO
- Acquisition de trois (3) camions atelier pour la REGIDESO Kinshasa
- Acquisition et installation des équipements photovoltaïques pour 40 secteurs à Kinshasa et centre informatique central de la REGIDESO
- Impression et affichage des grands panneaux, impression des flyers pour la sensibilisation et communication sur l'application pour le paiement par mobile des factures REGIDESO
- Réalisation d'une campagne de branchements sociaux à Kinshasa
- Recrutement d'un consultant (Firme) pour la réalisation d'une enquête de satisfaction de la clientèle en 2026.
- Acquisition des équipements pour l'atelier compteur
- Travaux de réhabilitation et équipement de l'atelier central de la REGIDESO
- Acquisition de deux (2) véhicules laboratoires mobiles pour la REGIDESO Kinshasa
- Organisation des séminaires pour les échanges et la communication avec des groupes de clients, des organisations, leaders d'opinions
- Programme annuel de formation

3.1.10.1. Acquisition des matériels informatiques en vue de renouvellement du parc informatique de la REGIDESO Kinshasa

Statut	Marché clôturé
Entreprise	BUROTOP
Montant	1 336 353,84 USD

- **Fournitures livrées** : le procès-verbal de réception signé en date du 08 novembre 2023 reprend les fournitures ci-après :
 - o 1 Serveur pour migration ERP
 - o 1 Serveur pour la gestion commerciale
 - o 1 Serveur pour paiement Mobile
 - o 1 Serveur CFO
 - o 585 Ordinateurs portables
 - o 140 Imprimantes simples
 - o 19 Imprimantes production
 - o 2 Tableaux numériques Interfaces
 - o 12 Ordinateurs fixes

- 2 Vidéos projecteurs
- 11 Scanners A4
- 1 Scanner A3
- 2 Moniteurs LED mural
- 1 Kit pour vidéo conférence pour 15 participants
- 2 Kits pour vidéo conférence pour 30 participants
- 1 Photocopieuse en couleur
- 213 Combinés Téléphoniques
- 108 Accessoires pour installation réseaux
- 11 Antennes

3.1.10.2. Acquisition d'un paquet de 300 000 SMS pour la relance des abonnés en retard de paiement de facture de consommation

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	27 000,00 USD

- Dossier de consultation en cours de finalisation.

3.1.10.3. Acquisition et installation de matériel de communication (télévisions, roll-up, etc.) pour la poursuite de l'amélioration de l'image des 40 secteurs de la REGIDESO

Statut	Marché clôturé
Entreprise	NEW ELECTRONIC
Montant	331 200,00 USD

- Les livraisons partielles réalisées le 1^{er}, 07, 12 septembre et 20 octobre 2023.

- Fournitures livrées :

- 240 chaises de bureau
- 195 bureaux 107 ;
- 45 bureaux 5066 ;
- 14 téléviseurs SYNIX 55'
- 240 chaises de bureau AD8056 ;
- 200 chaises aéroport
- 26 téléviseurs 55' Hisense.

3.1.10.4. Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation d'une enquête de satisfaction de la clientèle de la REGIDESO en 2023

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	300 000,00 USD

- Différentes étapes :

- Les TDR ont été soumis à la NO de la Banque le 5 décembre 2022.
- L'ANO de la Banque a été reçue le 23 janvier 2023.
- L'AMI a été publié le 25 janvier 2023.

- Les dossiers de manifestation d'intérêt réceptionnés le 17 février 2023, ont été ouverts le 21 février 2023 et le rapport d'évaluation a été validé au cours du Comité de Passation des Marchés du 31 mars 2023 qui a émis des commentaires.
- Le rapport de réévaluation a été validé au cours du Comité de Passation des Marchés du 30 mai 2023.
- La demande de propositions a été transmise aux 8 firmes retenues le 19 juillet 2023 ;
- Les propositions des candidats retenus sur la liste restreinte ont été réceptionnées le 31 août 2023 ;
- Le rapport d'évaluation des propositions techniques a été passé en revue par le Comité de Passation des Marchés en date du 12 octobre 2023. Il a été recommandé à la commission d'analyse de réévaluer les propositions techniques suivant les commentaires du Comité de Passation des Marchés.
- Après revue, le rapport d'évaluation a été validé par le Comité de passation des marchés au cours de la séance du 6 décembre 2023 ;
- Annonce des résultats de l'évaluation des propositions techniques et invitation à l'ouverture des plis financiers, le 08 décembre 2023 ;
- Ouverture des plis financiers le 14 décembre 2023
- Evaluation financière et combinée terminée
- 06.02.2024 : Négociations du contrat avec la firme MULTINA/DMK retenue pour la mission ;
- Signature en date du 21 mars 2024, du contrat avec la firme MULTINA pour un montant de 299 775,80 USD et une durée de 5 mois.
- La réunion de démarrage a eu lieu le 05 avril 2024 ;
- La notification de l'ordre de service au Consultant a eu lieu le 09 avril 2024. Prestations en cours.

3.1.10.5. Recrutement d'un consultant (Firme) pour développer un modèle financier de la REGIDESO et former les utilisateurs

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	300 000,00 USD

- Termes de référence disponibles. Début du processus en janvier 2023.

3.1.10.6. Acquisition de 430 Smartphones pour l'extension du système de relevé d'index avec portable Android à tous les secteurs de Kinshasa

Statut	Marché clôturé
Entreprise	IT COM
Montant	46 000,00 USD

- **Fournitures livrées :**
 - 230 smartphones livrées respectivement les 27, 28 et 29 mars 2023.

3.1.10.7. Acquisition et installation des compteurs intelligents pour la sectorisation des zones pilotes (BANDALUNGWA, GOMBE et NGALIEMA)

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	7 200 000,00 USD

- 20.02.2024 : Transmission des spécifications techniques à la REGIDESO pour complément, notamment avec l'option GSM ;
- 21.03.2024 : Lettre de rappel adressée à la REGIDESO pour compléter les spécifications techniques.

3.1.10.8. Recrutement d'un consultant (firme) pour le recensement et géoréférencement des clients de Kinshasa

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	3 000 000,00 USD

- Différentes étapes :

- Les TDR ont été soumis à la NO de la Banque le 5 décembre 2022.
- La NO de la Banque a été reçue le 16 janvier 2023.
- L'AMI a été publié le 25 janvier 2023.
- Les dossiers de manifestation d'intérêt réceptionnés le 17 février 2023, ont été ouverts le 21 février 2023 et le rapport d'évaluation a été validé au cours du Comité de Passation des Marchés du 31 mars 2023 qui a émis des commentaires.
- Le rapport réévalué a été validé au cours du Comité de Passation des Marchés du 2 mai 2023.
- Le rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt contenant la liste restreinte a été soumis à l'avis de non objection de la Banque le 18 mai 2023 ;
- Les commentaires de la Banque réceptionnés le 27 juin 2023 ont recommandé la correction du rapport d'évaluation des candidatures ;
- Le rapport de réévaluation a été validé par le Comité de Passation des Marchés au cours de la réunion du 26 juillet 2023
- L'ANO de la Banque a été reçu le 9 août 2023
- La demande de propositions a été transmise aux 8 firmes retenues le 28 août 2023 ;
- Initialement prévue le 03 octobre 2023, la séance de réception des propositions a eu lieu le 17 octobre 2023, au cours de laquelle 7 candidats sur les 8 consultés ont transmis leurs propositions ;
- Le rapport d'évaluation des propositions techniques a été validé par le Comité de passation des marchés en date du 14 décembre 2023 ;
- Les résultats ont été soumis à l'avis de non-objection de la Banque le 18 janvier 2024 et validé par celle-ci le 24 janvier 2024 ;
- Annonce des résultats le 25 janvier 2024 ;
- Ouverture de plis financiers le 8 février 2024 ;
- Combinaison des résultats le 13 février 2024
- Réunion du Comité le 22 février 2024 ;
- Négociation de contrat le 11 mars 2024 ;
- Notification de l'intention d'attribution le 21 mars 2024 ;
- 01.04.2024 : Signature du PV de négociation avec le Consultant pressenti à savoir le Groupement SEURECA VEOLIA – VSI Afrique pour un montant négocié de 2.130.300,00 USD et 417 200,00 Euros et une durée de prestation de 12 mois.

3.1.10.9. Recrutement d'un Consultant (individuel) chargé de la mise à jour du site web de la REGIDESO et formation des webmasters, en vue de permettre la publication des documents généraux financiers accessibles au grand public

Statut	Marché clôturé
Consultant	ILUNGA MAMBA Gédéon
Montant prévisionnel	7 900,00 USD

- Site web de la REGIDESO opérationnel : <https://regideso-rdc.com>

3.1.10.10. Acquisition des compteurs sectoriels et matériels hydrauliques pour le réseau de Kinshasa

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	1 000 000,00 USD

- **Différentes étapes :**
 - o ANO de la Banque sur les spécifications techniques obtenu le 24 novembre 2023 ;
 - o Séance de travail avec la REGIDESO pour compléter la partie installation non prévue dans les spécifications techniques validées par la Banque. Il s'agit de la partie installation (travaux) avec différents postes comme suit :
 - Travaux de construction des chambres de débitmètres (dimensions suivant type de chambres) ;
 - Installation des débitmètres dans les chambres ;
 - Travaux de démolition, dégagement et réparation de la voirie à la suite de la construction des chambres de débitmètres
 - Autres postes jugés nécessaires
 - o DAO en cours de finalisation.

3.1.10.11. Consultant (firme) pour élaborer l'avant-projet détaillé (APD) des travaux de construction du centre de contrôle de la REGIDESO

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	150 000,00 USD

- **Différentes étapes :**
 - o ANO de la Banque sur les TDR obtenu le 24 novembre 2023 ;
 - o Publication de l'avis à manifestation d'intérêt le 19 janvier 2024 ;
 - o Réception des candidatures le 06 février 2024 ;
 - o Réunion du Comité le 29 février 2024 ;
 - o Demande de Propositions Techniques et Financières au candidat classé 1er, le 19 mars 2024 ;

- Propositions technique et financière du Groupement BICEE-KM ARCHITECTS-CGP CONSULTING ENGINEERING LTD, classé 1er à l'issue de l'évaluation des MI, réceptionnées le 27.03.2024
- Analyse en cours.

3.1.10.12. Acquisition de trois (3) camions atelier pour la REGIDESO Kinshasa

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	300 000,00 USD

- Différentes étapes :

- ANO de la Banque sur les spécifications techniques obtenu le 24 novembre 2023 ;
- Publication de l'avis d'appel d'offres le 29 janvier 2024 et la réception des offres prévue le 29 février 2024 ;
- 14.03.2024 : Information adressée à la Banque sur l'infructuosité du Marché consécutive à l'absence de réponses à l'appel d'offres lancé le 29.01.2024
- 20.03.2024 : La Banque autorise le recours à une demande de cotations, avec une approche de marché ouverte, avec publication ;
- 26.03.2024 : Modification de l'activité sur STEP pour prendre en compte les recommandations de la Banque
- 08.04.2024 : ANO de la Banque sur le PPM
- Publication de la DC, le 15 avril 2024.

3.1.10.13. Acquisition et installation des équipements photovoltaïques pour 40 secteurs à Kinshasa et centre informatique central de la REGIDESO

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	980 000,00 USD

- Différentes étapes :

- ANO de la Banque sur les spécifications techniques obtenu le 23 novembre 2023
- DAO finalisé, publication de l'avis d'appel d'offres a eu lieu le 12 janvier 2024 ;
- Offres réceptionnées le 09 avril 2024. Analyse en cours.

3.1.10.14. Impression et affichage des grands panneaux, impression des flyers pour la sensibilisation et communication sur l'application pour le paiement par mobile des factures REGIDESO

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	84 500,00 USD

- Différentes étapes :

- Les spécifications techniques ont été soumises à la NO de la Banque le 19 mai 2022 et les commentaires de la Banque du 5 juillet 2022 ont été pris en compte.
- Les spécifications techniques amendés ont été soumises à la NO de la Banque le 31 mars 2023.
- L'ANO de la Banque a été obtenu le 8 septembre 2023
- La consultation a été lancée le 13 septembre 2023 ;
- 3 dossiers de consultation ont été réceptionnés le 03 octobre 2023 sur les 8 prestataires consultés ;

- Le rapport d'évaluation des offres a été validé par le Comité de passation des marchés en date du 03 novembre 2023 ;
- Notification de l'intention d'attribution du marché le 06 novembre 2023 pour un montant de 84.500,00 USD, budget prévisionnel, alors que l'offre la moins disante se situe à 148 000 USD ;
- Le prestataire sélectionné avait sollicité de procéder à l'affichage après la campagne électorale qui s'est terminée le 18 décembre 2023 ;
- Lettre adressée à la Banque pour solliciter la contractualisation au prix proposé par le soumissionnaire évalué la moins disante, malgré le dépassement budgétaire ;
- Accord de la Banque obtenu le 21 mars 2024 ;
- Signature du contrat avec NACRE IMPRIMERIE pour un montant de 148 000,00 USD, le 29 mars 2024.
- Démarrage des prestations en avril 2024.

3.1.10.15. Réalisation d'une campagne de branchements sociaux à Kinshasa

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	500 000,00 USD

- Revue en cours des termes de référence disponibles, par la REGIDESO et la CEP-O - Première réunion d'organisation de la campagne tenue entre la REGIDESO et la CEP-O le 20.03.2024 ;
- Séances de travail de finalisation projetée à fin avril 2024.

3.1.10.16. Recrutement d'un consultant (Firme) pour la réalisation d'une enquête de satisfaction de la clientèle en 2026.

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	300 000,00 USD

- Mission à programmer en 2025.

3.1.10.17. Acquisition des équipements pour l'atelier compteur de la REGIDESO

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	1 000 000,00 USD

- DANO à l'IDA sur les spécifications techniques ;
- ANO de l'IDA sur les spécifications techniques ;
- 23.01.2024 : Publication de l'avis d'appel d'offres ;
- Spécifications techniques attendues de la REGIDESO.

3.1.10.18. Travaux de réhabilitation et équipement de l'atelier central de la REGIDESO

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	1 500 000,00 USD

- Spécifications techniques attendues de la REGIDESO.

3.1.10.19. Acquisition de deux (2) véhicules laboratoires mobiles pour la REGIDESO Kinshasa

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	300 000,00 USD

- **Différentes étapes :**

- ANO de la Banque sur les spécifications techniques obtenu le 24 novembre 2023 ;
- Publication de l'avis d'appel d'offres le 29 janvier 2024 et la réception des offres prévue le 29 février 2024 ;
- 14.03.2024 : Information adressée à la Banque sur l'infructuosité du Marché consécutive à l'absence de réponses à l'appel d'offres lancé le 29.01.2024
- 20.03.2024 : La Banque autorise le recours à une demande de cotations, avec une approche de marché ouverte, avec publication ;
- 26.03.2024 : Modification de l'activité sur STEP pour prendre en compte les recommandations de la Banque
- 08.04.2024 : ANO de la Banque sur le PPM
- Publication de la DC, le 15 avril 2024.

3.1.10.20. Organisation des séminaires pour les échanges et la communication avec des groupes de clients, des organisations, leaders d'opinions

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	51 010,00 USD

- Termes de référence disponibles. L'activité sera programmée au courant de l'année.

3.1.10.21. Programme annuel de formation

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	500 000,00 USD

- Termes de référence disponibles, plan de formation en cours de finalisation.

3.1.11. Assainissement liquide

La description des activités du volet assainissement a évolué au cours de la mise en œuvre du projet. L'activité principale retenue initialement était la construction d'une station pilote de traitement des boues de vidange (STBV) à travers un partenariat public-privé (PPP). Les études détaillées et DAO de la STBV ont été réalisés et validés en 2020 pour le site de l'ITA Mombele par le groupement EDE-ECOPSIS.

Suite au refus des riverains du site de l'ITA MOMBELE concernant les odeurs nauséabondes générées par la STBV, le site de l'UNIKIN a été retenu pour la construction de la STBV pilote et un protocole d'accord relatif à la mise à disposition de la ville de Kinshasa d'un terrain pour la construction et l'exploitation d'une STBV a été signé entre la ville de Kinshasa et l'UNIKIN en date du 24 août 2023.

A l'issue de la revue à mi-parcours du projet, réalisée du 16 au 27 octobre 2023, il a été noté que l'acquisition et la construction de la STBV n'étaient plus réalisables pendant la durée restante du

projet. En conséquence, cette activité a été annulée. Le contrat d'un consultant (firme) pour l'élaboration du dossier d'appel d'offres des travaux de construction de la STBV et l'appui à l'évaluation des propositions, a été signé en juillet 2023, et les prestations devraient être achevées dans un délai contractuel de huit mois. Il a été convenu que cette activité en cours puisse être menée à terme. Cependant, les termes de référence du consultant doivent être modifiés pour inclure l'option de passation de marchés de conception-construction conventionnelle de la STBV en plus de la modalité de conception-construction-exploitation précédemment envisagée avec un financement du secteur privé pour l'exploitation. Cela donnera au gouvernement la flexibilité de choisir à l'avenir la modalité de passation des marchés une fois qu'une décision sur la modalité d'opération aura été prise. De plus, la préparation des documents de sauvegarde environnementale et sociale du STBV, ainsi que les activités de sécurisation du site à l'Université de Kinshasa (travaux de construction du mur de clôture du site), pourront se poursuivre jusqu'à leur achèvement.

Les activités en cours de mise œuvre pour le volet assainissement liquide se présente comme suit :

- Actualisation de l'étude APS et élaboration du Dossier d'Appel à Propositions pour la conception, la construction et l'exploitation d'un STBV sur le site CNPP-UNIKIN dans la Commune de LEMBA à Kinshasa et appui à l'évaluation des propositions ;
- Travaux de construction du mur de clôture pour la sécurisation du site de la Station de Traitement des Boues de vidange (STBV) de CNPP/UNIKIN dans la ville de Kinshasa ;
- Recrutement d'un Ingénieur Génie Civil pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction du mur de clôture pour la sécurisation du site de la Station de Traitement des Boues de vidange (STBV) de CNPP/UNIKIN dans la ville de Kinshasa ;
- Recrutement d'un Contrôleur en Sauvegarde Environnemental et Social pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction du mur de clôture pour la sécurisation du site de la Station de Traitement des Boues de vidange (STBV) de CNPP/UNIKIN dans la ville de Kinshasa ;
- Recrutement d'un consultant (firme) chargé d'accompagner les vidangeurs sur le plan administratif et juridique, de former les vidangeurs et mener une étude du système de contrat crédit-bail pour l'équipement des vidangeurs ;
- Séminaire atelier avec les parties prenantes (vidangeurs, RASKIN, CDUK, FONAK, DAS, Usagers, ...) ;
- Formation des vidangeurs en management des services (Textes, finances, administration, le PPP, ...) ;
- Organisation des voyages d'étude auprès de l'association des vidangeurs Ouest Africains et des STBV ;
- Recrutement d'un Expert en Assainissement au niveau de la CEP-O pour assister la CDUK, RASKIN, FONAK, DAS dans la préparation des dossiers de consultation ;
- Elaboration du décret fixant les normes de rejet et d'élimination de boues de vidange ;
- Vulgarisation du décret fixant les Normes de rejet et d'élimination de Boues de vidange à Kinshasa ;
- Elaboration d'une stratégie à long terme pour l'assainissement à Kinshasa y compris pour les investissements du secteur privé.

3.1.11.1. Actualisation de l'étude APS et élaboration du Dossier d'Appel à Propositions pour la conception, la construction et l'exploitation d'un STBV sur le site CNPP-UNIKIN dans la Commune de LEMBA à Kinshasa et appui à l'évaluation des propositions

Statut	Mission en cours
Entreprise	EDE International SA
Montant	350 068,00 USD
Date de signature	21 juillet 2023
Date de démarrage effective	21 juillet 2023
Durée de la mission	8 mois
Date de clôture	20 mars 2024

- Activités réalisées :

- La version définitive du rapport d'établissement a été réceptionnée le 27 septembre 2023.
- Suite aux recommandations de la Mission de Revue à Mi-parcours du mois d'octobre 2023 ; les prestations du consultant seront modifiées pour une “ Études d'Avant-projet sommaire (APS), et élaboration des dossiers de consultation avec deux options” :
 - Option 1 : APS, APD et DAO classique y compris EIES pour la construction de la STBV ;
 - Option 2 : APS et Dossier d'Appel à Proposition (DAP) pour la conception-construction-exploitation de la STBV ;
- Les TdR revus pour la prise en compte de deux options ont été soumis à l'ANO de la Banque depuis décembre 2023 ;
- Les commentaires de la Banque sur les TdR reçus le 26 janvier 2024 essentiellement sur la partie sauvegarde environnementale et sociale ;
- 05.02.2024 : Demande de la proposition technique et financière du Consultant sur la modification de sa mission ;
- 01.03.2024 : Réception des propositions techniques et financières du cabinet EDE
- Analyse en cours

3.1.11.2. Travaux de construction du mur de clôture pour la sécurisation du site de la Station de Traitement des Boues de vidange (STBV) de CNPP/UNIKIN dans la ville de Kinshasa

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	850.000,00 USD

- Activité inscrite dans STEP depuis décembre 2023 ;
- DANO sur les spécifications techniques transmises à la Banque le 22 janvier 2024 ;
- Commentaires de la Banque sur les spécifications techniques obtenus le 6 février 2024 ;
- Soumission des spécifications techniques amendées le 15 février 2024 ;
- ANO de la BM sous réserves le 23 février 2024 (Amendement effectués sur les spécifications techniques le 15 mars 2024) ;
- Publication de l'avis d'appel d'offres, le 05 avril 2024.

- Les offres réceptionnées le 07 mai 2024 ;
- Analyse en cours.

3.1.11.3. Recrutement d'un Ingénieur Génie Civil pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction du mur de clôture pour la sécurisation du site de la Station de Traitement des Boues de vidange (STBV) de CNPP/UNIKIN dans la ville de Kinshasa

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	28.000,00 USD

- Activité inscrite dans STEP depuis décembre 2023 ;
- DANO sur les TdR transmise à la Banque le 22 janvier 2024 ;
- ANO sur les TDR le 1^{er} février 2024 ;
- Publication de l'AMI le 21 février 2024 ;
- Réception des candidatures le 21 mars 2024 ;
- Analyse des CVs en cours.

3.1.11.4. Recrutement d'un Contrôleur en Sauvegarde Environnemental et Social pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction du mur de clôture pour la sécurisation du site de la Station de Traitement des Boues de vidange (STBV) de CNPP/UNIKIN dans la ville de Kinshasa

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	28.000,00 USD

- Activité inscrite dans STEP depuis décembre 2023 ;
- DANO sur les TdR transmise à la Banque le 22 janvier 2024 ;
- ANO sur les TDR le 23 février 2024 ;
- Publication de l'AMI le 26 février 2024 ;
- Réception des candidatures le 21 mars 2024 ;
- Analyse des CVs en cours.

3.1.11.5. Recrutement d'un consultant (firme) chargé d'accompagner les vidangeurs sur le plan administratif et juridique, de former les vidangeurs et mener une étude du système de contrat crédit-bail pour l'équipement des vidangeurs

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	120.000,00 USD

- Termes de référence en cours de finalisation.

3.1.11.6. Séminaire atelier avec les parties prenantes (vidangeurs, RASKIN, CDUK, FONAK, DAS, Usagers, ...)

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	4.000,00 USD

- Termes de référence en cours de finalisation.

3.1.11.7. Formation des vidangeurs en management des services (Textes, finances, administration, le PPP, ...)

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	27.000,00 USD

- Termes de référence en cours de finalisation.

3.1.11.8. Organisation des voyages d'étude auprès de l'association des vidangeurs Ouest Africains et des STBV

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	45.000,00 USD

- Termes de référence en cours de finalisation.

3.1.11.9. Recrutement d'un Expert en Assainissement au niveau de la CEP-O pour assister la CDUK, RASKIN, FONAK, DAS dans la préparation des dossiers de consultation

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	48 000,00 USD

- **Différentes étapes :**

- o Soumission DANO à la Banque sur les termes de référence le 07 novembre 2023, lesquels ont été approuvés le même jour ;
- o Demande d'autorisation des candidats shortlistés dans le cadre du PASEA afin de recourir à leur CV pour la sélection du consultant le 16 février 2024
- o Accords des candidats obtenus le 19 février 2024 ;
- o Analyse des CV en cours.

3.1.11.10. Elaboration du décret fixant les normes de rejet et d'élimination de boues de vidange

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	54 380,00 USD

- Termes de référence en cours de finalisation.

3.1.11.11. Vulgarisation du décret fixant les Normes de rejet et d'élimination de Boues de vidange à Kinshasa

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	81 000,00 USD

- Activité à programmer après l'élaboration du décret.

3.1.11.12. *Elaboration d'une stratégie à long terme pour l'assainissement à Kinshasa y compris pour les investissements du secteur privé*

Statut	Activité non-démarrée
Montant prévisionnel	900 000,00 USD

- Activité à programmer en 2024.

3.2. Projet d'Approvisionnement en Eau pour l'Ozone

L'activité principale retenue dans le cadre de ce financement est la construction du deuxième module de l'usine de traitement d'eau d'ozone.

- Le contrat par entente directe a été paraphé le 1^{er} juin 2022 avec l'entreprise WIETC et transmis à l'OFID pour avis de non objection ;
- Après la confirmation de la prise en charge du Consultant chargé du contrôle et de la surveillance des travaux pour le module 2 par la Banque mondiale, l'OFID a donné la non objection le 23 juin 2022 et la signature du contrat est intervenue le 27 juin 2022, pour un montant de 29 873 213,94 USD ;
- Le site pour les travaux a été remis à l'entreprise le 19 septembre 2022 ;
- L'ordre de service pour le démarrage des travaux a été émis le 20 septembre 2022 et la réunion de démarrage a eu lieu le 26 septembre 2022 et l'entreprise s'est immédiatement déployée sur le site des travaux.

3.2.1. Consistance des travaux

Les travaux consistent en :

- ***Au niveau de la station de captage d'eau brute sur le fleuve Congo :***
 - o La fourniture et montage de deux groupes motopompes d'eau brute ($Q= 2\,750\text{ m}^3/\text{h}$ et $H_m= 102\text{ m}$) y compris les équipements hydrauliques ;
 - o La fourniture et montage d'une troisième cuve anti-bélier de capacité 50 m^3 ;
 - o La fourniture et montage des équipements électriques pour les équipements électromécaniques et hydrauliques complémentaires ;
- ***Au niveau de l'usine de traitement d'eau d'Ozone, une deuxième phase de capacité de production d'eau potable $110\,000\text{ m}^3/\text{jour}$ comprenant :***
 - o La chambre de répartition secondaire ainsi que la conduite de raccordement de cette chambre à la chambre de répartition primaire ;
 - o La chambre de mesure et chambre de mélangeur statique ;
 - o Le magasin de stockage de produits chimiques ;
 - o Les ouvrages de traitement d'eau (Coagulation, floculation, décanteurs lamellaires, filtres) et conduite d'interconnexion DN1800 ;
 - o La fourniture des équipements électriques, hydrauliques et électromécaniques pour le module 2 dans le bâtiment des réactifs et le bâtiment d'électro-chloration ;
 - o Le réservoir d'eau traité ainsi que la conduite de raccordement à la chambre de vannes du réservoir d'eau traitée du module 1 ;
 - o La fourniture et montage des équipements électromécaniques, hydrauliques et électriques pour la station de pompage d'eau traitée ;
 - o La bache d'homogénéisation (ouvrage de traitement des boues) et le raccordement à la conduite de rejet des boues ;
 - o Les aménagements extérieurs de la parcelle (routes intérieures, clôture, porte d'entrée et espace vert).

3.2.2. Etat d'avancement du projet

- Au 31 mars 2024, l'exécution financière est à **65,02%**, soit USD 19 426 195 19 ;
- L'exécution physique est à **89,52%** (reparti en pondération : le captage représente 3% et la phase 2 de l'Usine 97%) :
 - Site de captage (génie civil) 95,00% :
 - Travaux des socles de pompes : 95,00%
 - Conduites de refoulement et aspirations installées : 95,00%
 - Site Ozone (génie civil) : 95,64%% :
 - Installation de chantier : 99%
 - Bâtiment administratif : 100%
 - Entrepôt des réactifs : 100%
 - Bâche d'homogénéisation : 100%
 - Réservoir d'eau traitée : 100%
 - Chambre de vidange et trop-plein du réservoir d'eau traitée : 99,75%
 - Répartiteur secondaire : 99,75%
 - Bloc de traitement : 99,75%
 - Local de contrôle : 90,50%
 - Aménagements extérieures, clôture : 100%.

Les travaux ci-dessous ont été réalisés lors des travaux du Module1 :

- Bâtiment MT/BT : 0,00%
- Bâtiment des réactifs : 0,00%
- Bâtiment d'électro-chloration : 0,00%
- Station de pompage eau traitée : 0,00%.

3.3. Projet d'Accès, de Gouvernance et de Reformes des Secteurs de l'Electricité et de l'Eau « AGREE »

La signature de l'accord de financement a eu lieu le 1^{er} juin 2022 et l'entrée en vigueur est intervenue le 18 mai 2023.

3.3.1. Problématique de la restructuration du projet

Une mission de la Banque mondiale a été effectuée à Kinshasa du 05 au 21 mars 2024 pour superviser la mise en œuvre du projet d'Accès, Gouvernance et Réforme des secteurs de l'Electricité et de l'Eau (AGREE). Les objectifs de la mission étaient de : (i) faire le suivi de la mise en œuvre des activités du projet, (ii) appuyer l'avancement des dossiers et élaborer un plan d'actions pour accélérer le décaissement du projet, (iii) discuter, consolider et valider les orientations et ajustements nécessaires pour améliorer l'efficacité du projet et (iv) appuyer le progrès dans la mise en œuvre de la restructuration du projet sur la base des orientations discutées lors de la mission de la Banque mondiale en décembre 2023.

Les discussions et séances de travail pendant la mission ont abouti à une proposition de modification du champ d'application du projet, qui comprendra les éléments suivants :

- Restructuration du projet pour réduire sa complexité, notamment en supprimant l'utilisation des Conditions Basées sur la Performances (PBC) ;
- Renonciation à la possibilité d'électrification d'une troisième ville avec les fonds IDA dans le cadre du programme SMG avec IFC et réduction correspondante des fonds alloués à cette sous-composante. L'électrification de la ville de Kabinda, chef-lieu de la province du Lomami, sera intégrée dans le cadre du programme SMG, financé par l'Agence Française de Développement (AFD) ;
- Réduction de l'assistance technique aux provinces ;
- Réaffectation d'une partie de fonds de l'assistance technique aux provinces à la construction ou réhabilitation d'un bâtiment pour le MRHE (CABINET, ANSER, ARE, OCE, UCM) ;
- Financement des études de planification pour l'électrification nationale, y compris les études de développement des sites hydroélectriques et l'appui au développement des outils de pilotage du secteur de l'électricité (Plans directeurs, normes, réglementation complémentaire, code de réseau, etc.) ;
- Annulation de la composante 3.3 relative à l'appui aux opérateurs privés du secteur de l'eau ;
- Accroissement du budget pour la construction d'une usine de traitement d'eau à Kananga ;
- Suppression d'une sous-composante spécifique pour les activités relatives aux services d'électricité et d'eau et assainissement aux écoles et centres de santé ;
- Ajout d'une provision budgétaire pour appuyer le gouvernement de la RDC dans la préparation du programme Grand-Inga ;
- Financement par le crédit du fonds d'indemnisation pour les activités du projet ;

Le nouveau champ d'application du projet, dont le coût est de US\$ 540 millions, devra être validé dans les meilleurs délais par le MRHE qui saisira ensuite le ministre des Finances pour la

transmission à la Banque mondiale d'une requête de restructuration du projet, ce qui déclenchera le processus de restructuration formelle du projet.

L'aide-mémoire sanctionnant cette mission est attendue de la Banque mondiale au courant du mois d'avril 2024.

3.3.2. Etat d'avancement des activités en cours

3.3.2.1. *Consultant (firme) chargé des études détaillées et élaboration DAO pour la construction de la station d'eau et réseaux associés de la ville de KANANGA*

Statut	Mission en cours
Consultant	Groupement SGI STUDIO GALLI INGENERIA SRL - SGI STUDIO GALLI INGENERIE SUARL
Montant	464 250,00 USD
Date de signature	25 mai 2023
Date de démarrage effective	06 juillet 2023
Durée de la mission	6 mois
Date d'achèvement	05 janvier 2024

- Principales réalisations :

- Rapport de démarrage soumis par le Consultant a été examiné par la CEP-O et la REGIDESO. En date du 10 novembre 2023, les observations ont été transmises au consultant ;
- Le rapport définitif de démarrage et identification d'investissements prioritaires déposé transmis par le Consultant le 30 janvier 2024 a été approuvé le 16 février 2024 ;
- Le rapport d'Avant-projet détaillé est attendu au courant du mois d'avril ;
- Termes de référence révisés afin de conclure un avenant avec le Consultant pour la prise en compte des prestations non prévues dans le contrat initial (Travaux prioritaires à grand impact) ont été soumis à l'avis de non-objection de la Banque en date du 15 mars 2024 ;
- Le Rapport d'évaluation environnementale et sociale préliminaire amendé (screening environnementale et sociale) a été validé par la CEP-O et transmis à la Banque mondiale le 02 avril 2024.

3.3.2.2. *Recrutement d'un Consultant (Firme) chargé de l'élaboration de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du système d'AEP de Goma-Ouest*

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	120 000,00 USD

- Différentes étapes :

- Les TDR provisoires transmis à la Banque pour avis de non objection le 19 mai 2023, suivant lettre CEP-O/AGREE/740/2023 suivant la lettre CEP-O/AGREE/740/2023.

- TDR corrigé transmis à la banque le 06 septembre 2023 suivant lettre CEP-O/AGREE/1493/2023.
- Commentaires supplémentaires de la Banque mondiale sur les TDR reçus le 19 octobre 2023 ont été intégrés et les TDR amendés ont été resoumis à la Banque le 25 octobre 2023.
- L'avis de non-objection conditionnel de la Banque a été obtenu le 9 janvier 2024 ;
- Après prise en compte des commentaires de la Banque, l'AMI a été publié le 19 janvier et les candidatures ont été réceptionnées le 5 février 2024 ;
- Validation du rapport d'analyse des MI par le Comité de Passation des Marchés le 09 avril 2024 ;
- Annonce des résultats du processus et demande des propositions techniques et financières au candidat classé premier, le 09 avril 2024 ;
- Les propositions techniques et financière du candidat classé ont reçues le 23 avril 2024. La période d'attente s'est achevée également à cette date.

3.3.2.3. *Elaboration en régie du Plan d'Actions de Réinstallation (PAR) des populations affectées par les travaux du système d'AEP de Goma-Ouest*

Statut	Mission en cours
Consultant	NA (réalisé en régie par la CEP-O)
Montant prévisionnel	NA

- Différentes étapes :

- Transmission en date du 26 mai 2023 à la Banque des TDR pour l'élaboration en régie d'un PAR du système d'AEP de Goma Ouest (y compris le budget du PAR) suivant lettre CEP-O/AGREE/796/2023 ;
- Transmission en date du 26 juin 2023 des TDR pour élaboration en régie (par la CEP-O) du PAR de Goma-Ouest.
- Commentaires de la Banque sur les TDR en date du 05 juillet 2023 sur les TDR soumis par la CEP-O
- Transmission des TDR amendés par la CEP-O à la Banque en date du 10 juillet 2023 suivant lettre CEP-O/AGREE/1083 /2023.
- Avis de non-objection conditionnel de la Banque sur les TDR du PAR moyennant prise en compte des commentaires de la Banque en date du 12 juillet 2023 ;
- Transmission de la version définitive des TDR intégrant les commentaires de la Banque, le 27 octobre 2023 ;
- Une mission de collecte des données a été réalisée du 16 au 25 novembre 2023. Une autre est projetée en avril 2024 afin de finaliser la collecte des données ;
- Transmission en date du 04 mars 2024 des TDR amendés, qui ont été approuvés par la Banque en date du 22 mars 2024.

3.3.2.4. Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration de l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) relative aux travaux prioritaires d'amélioration du système d'alimentation en eau potable de la ville de KANANGA

Statut	En cours de Passation des Marchés
Montant prévisionnel	35 000,00 USD

- DANO à l'IDA sur les termes de référence de la mission soumise le 12 mars 2024 (par mail) ;
- Les commentaires de la Banque du 26 avril 2024 intégrés et les TdR amendés soumis à travers le STEP le 03 mai 2024 ; l'ANO encore attendu.

3.3.2.5. Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan d'Actions de Réinstallation (PAR) pour les travaux d'alimentation en eau potable de la ville de KANANGA

Statut	En cours de Passation des Marchés
Montant prévisionnel	35 000,00 USD

- DANO à l'IDA sur les termes de référence de la mission soumise le 12 mars 2024 (par mail) ;
- Les commentaires de la Banque du 26 avril 2024 intégrés et les TdR amendés soumis à travers le STEP le 10 mai 2024 ; l'ANO encore attendu.

3.3.2.6. Recrutement d'un Consultant individuel devant occuper le poste de Directeur National du digital et technologies de l'information au sein de la REGIDESO.

Statut	En cours de Passation des Marchés
Montant prévisionnel	188 400,00 USD

- DANO à l'IDA sur les termes de référence de la mission soumise le 15 mars 2024 et lesquels ont été approuvés le même jour ;
- Invitation adressée aux candidats repris sur la liste restreinte de la REGIDESO, à transmettre les CV, le 16 mars 2024 ;
- Dossiers réceptionnés le 22 mars 2024 ;
- Interview des trois candidats les mieux classés, organisée le 29 mars 2024 ;
- Validation du rapport de sélection par le comité de passation des marchés, le 09 avril 2024 ;
- Annonce des résultats du processus et demande de proposition financière du candidat classé premier, le 09 avril 2024 ;
- Négociation menée le 12 avril 2024 ;
- Contrat signé le 09 mai 2024 ;
- En attente de la fin du préavis de l'ancien employeur pour démarrer ses prestations.

3.3.2.7. Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'audit de la liste des instances officielles (IO) et ayant droits (AD) de consommation d'eau de la REGIDESO, la révision des critères d'éligibilité des IO et AD, appui à la préparation de l'arrêté fixant les conditions d'éligibilité et révision de ladite liste sur base de nouveaux critères

Statut	En cours de Passation des Marchés
Montant prévisionnel	300 000,00 USD

- DANO à l'IDA sur les termes de référence de la mission soumise le 14 mars 2024 ;
- ANO de la Banque attendu avant la poursuite du processus.

3.3.2.8. Recrutement d'un Consultant individuel devant occuper le poste d'Ingénieur des Opérations au sein de la CEP-O

Statut	En cours de Passation des Marchés
Montant prévisionnel	300 000,00 USD

- TDR soumis à la NO de la Banque mondiale le 24 novembre 2023 ;
- Commentaires de la Banque reçus le 20 février 2024 ;
- TDR intégrant les commentaires de la Banque soumis le 21 février 2024 ;
- ANO de la Banque sur les TDR obtenu le 14 mars 2024 ;
- AMI publié le 10 avril 2024 et les dossiers de candidatures ont été reçus le 25 avril 2024.
- Les CV en cours d'analyse.

3.4. Programme d'Accès aux Services d'Eau et d'Assainissement en RDC « PASEA »

Le Programme d'Accès aux Services d'Eau et d'Assainissement en RDC « PASEA » est en cours de préparation par la Cellule d'Exécution des Projets – Eau du ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité. L'accord de financement a été signé le 04 septembre 2023.

A ce stade, le projet s'attèle à la mise en œuvre des activités qui conditionnent l'entrée en vigueur du projet, le recrutement du staff du projet ainsi que la mise en œuvre de certaines activités préparatoires du projet.

3.4.1. Etat d'accomplissement des conditions de mise en vigueur du projet

L'évolution de la mise en œuvre des conditions préalables à l'entrée en vigueur du projet se présente comme suit :

N ^o	Description	Etat d'avancement	Actions à mener
1	Promulgation de la Loi autorisant la ratification de l'Accord de Crédit n°73390-ZR conclu le 04 septembre 2023 entre la RDC et l'IDA au titre de projet de PASEA et Publication dans le journal officiel de la RDC	<ul style="list-style-type: none"> Loi n°23/054 du 10 décembre 2023 promulguée le 10 décembre 2023, lue sur RTNC le 14 décembre 2023 Publication dans le journal officiel le 29 janvier 2024 	
2	Signature des Accords Subsidiaires Provinciaux entre le Ministre des Finances et les Gouverneurs des Provinces		
2.1.	Province du Kasai Oriental	Accord de rétrocession Gouvernement Central à la province du Kasai Oriental a été signé le 20/02/2024	
2.2.	Province du Kasai Central	Accord de rétrocession Gouvernement Central à la province du Kasai Central a été signé le 08/02/2024	
2.3.	Province du Kasai	Accord rétrocession Gouvernement Central à la province du Kasai a été signé le 23/10/2023	
2.4.	Province du Kwilu	Accord rétrocession Gouvernement Central à la province du Kwilu a été signé le 02/02/2024	
2.5.			
3	Signature du Protocole d'Accord de Collaboration entre les parties prenantes		
3.1.	Province du Kasai Oriental	Accord de collaboration entre la CEPO-O et les Parties Prenantes a signé le 29 février 2024	RAS
3.2.	Province du Kasai Central	Accord de collaboration entre la CEPO-O et les Parties Prenantes a signé le 29 février 2024	
3.3.	Province du Kasai	Accord de collaboration entre la CEPO-O et les Parties Prenantes a signé le 29 février 2024	

N°	Description	Etat d'avancement	Actions à mener
3.4.	Province du Kwilu	Accord de collaboration entre la CEPO-O et les Parties Prenantes a signé le 29 février 2024	
3.5.	Ministère de Développement Rural	Accord de collaboration entre la CEPO-O et les Parties Prenantes a signé le 29 février 2024	
3.6.	Primature	Accord de collaboration entre la CEPO-O et les Parties Prenantes a signé le 29 février 2024	
3.7.	Ministère de l'Environnement et Développement Durable (EDD)	Accord de collaboration entre la CEPO-O et les Parties Prenantes a signé le 29 février 2024	
3.8.	Ministère de Santé Publique, Hygiène et Préventions (SPHP)	Accord de collaboration entre la CEPO-O et les Parties Prenantes a signé le 29 février 2024	
3.9.	Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST)	Accord de collaboration entre la CEPO-O et les Parties Prenantes a signé le 29 février 2024	
3.10	.		
3.11	CNAEHA	Accord de collaboration entre la CEPO-O et les Parties Prenantes a signé le 29 février 2024	
3.12	REGIDESO	Accord de collaboration entre la CEPO-O et les Parties Prenantes a signé le 29 février 2024	
3.13	ANSER	Accord de collaboration entre la CEPO-O et les Parties Prenantes a signé le 29 février 2024	
4	Adoption du manuel d'exécution	<ul style="list-style-type: none"> Manuel adopté lors de l'atelier organisé le 30 novembre 2023 à Kinshasa et les experts des provinces ont participé en ligne Version adoptée transmise à la Banque pour avis le 04 décembre 2023 	
5	Création de l'UPEP		
5.1.	Province du Kasai Oriental	UPEP créée le 09/11/2023	
5.2.	Province du Kasai Central	UPEP créée le 06/06/2024	
5.3.	Province du Kasai	UPEP créée le 09/12/2023	
5.4.	Province du Kwilu	UPEP créée le 27/11/2023	

3.4.2. Etat d'avancement des activités e du projet

Les activités réalisée par le projet PASEA au 31 mars 2024 , la situation se présente comme suit :

3.4.3. Contrats en cours d'exécution

3.4.3.1. Contrats signés

#	Description de l'activité	Attributaire	Montant du contrat (USD)	Date de signature	Durée
	CONSULTANTS				
	ZR-CEP-328700-CS-CQS / Etudes de base et de faisabilité pour l'Approvisionnement en Eau Potable et l'Assainissement des sites retenus dans les ETD et des zones péri-urbaines sélectionnées des provinces de KWILU et KASAI	STUDI International	450 000,00	18-mai-23	4 mois
	ZR-CEP-328150-CS-INDV/ Spécialiste en Passation des Marchés	Rosette KIMENEYA	48 000,00	02-juin-23	12 mois
	ZR-CEP-328162-CS-CQS / Etudes de base et de faisabilité pour l'Approvisionnement en Eau Potable et l'Assainissement des sites retenus dans les ETD et des zones péri-urbaines sélectionnées des provinces de KASAI Central et KASAI Oriental	Groupement VSi Afrique / SGI Ingénierie	450 000,00	26-juin-23	4 mois
	ZR-CEP-328772-CS-INDV / Ingénieur des Opérations pour le KWILU	Stone DIADIA	48 000,00	25-août-23	12 mois
	ZR-CEP-328771-CS-INDV / Ingénieur des Opérations pour le KASAI	Jean-Willy NGOLOSHANGA	48 000,00	25-août-23	12 mois
	ZR-CEP-328769-CS-INDV / Ingénieur des Opérations pour le KASAI Central	Kennedy MUKENDI	48 000,00	25-août-23	12 mois
	ZR-CEP-O-363874-CS-INDV Experts en charge de l'évaluation de différents dossiers de candidats prestataires des marchés du PASEA au sein de la CEP-O par entente directe avec onze (11) consultants	Lolo MULODI JC KEPIAR Junior TSHIENDA	25 000,00	21 août 2023	12 mois
	ZR-CEP-328768-CS-INDV / Ingénieur des Opérations pour le KASAI Oriental	Roger WEMBO KASONGO	48 000,00	22 septembre 2023	12 mois
	ZR-CEP-O-374765-CS-CDS Recrutement par entente directe de Monsieur Marcellin WAMBE au poste d'Ingénieur Responsable des Opérations	Marcellin WAMBE	66 000,00	04 septembre 2023	12 mois
	ZR-CEP-O-374767-CS-CDS Recrutement par entente directe de Madame Marie-France NDONA au poste de Secrétaire de Coordination	Marie-France NDONA	18 000,00	04 septembre 2023	12 mois
	ZR-CEP-O-368912-CS-INDV Recrutement d'un Expert en Suivi-Evaluation au sein de la CEP-O	Patience BOMANA	49 500,00	12 janvier 2024	12 mois
	ZR-CEP-328705-CS-INDV / Spécialiste en Système d'Information Géographique (SIG)	Anderson BOKAMBWA	48 000,00	05-févr-24	12 mois

#	Description de l'activité	Attributaire	Montant du contrat (USD)	Date de signature	Durée
	ZR-CEP-O-385519-CS-INDV Recrutement d'un Ingénieur des Opérations à la CEP-O	Déogratias KAMABU	48 000,00	12-févr-24	12 mois
	ZR-CEP-328747-CS-INDV/ Révision du manuel des procédures administratives, financières, comptables et de passation des marchés de la CEP-O	Théophile NDANGI NDANGANI	30 330,00	12-févr-24	37 jours
	ZR-CEP-335539-CS-INDV Recrutement d'un Spécialiste en Assainissement	Steve NTADI	48 000,00	11-mars-24	12 mois
	ZR-CEP-O-367005-CS-INDV Recrutement d'un Chef Comptable	Lebon MWIMPE	49 500,00	25-mars-24	12 mois
	ZR-CEP-O-368915-CS-INDV Recrutement d'un Expert en communication au sein de la CEP-O	Aimé BOLEMBO	49 500,00	25-mars-24	12 mois
	ZR-CEP-O-367036--CS-INDV Recrutement d'un Spécialiste en Développement Social	Céline NYEMBO	49 500,00	04-avr-24	12 mois
	ZR-CEP-O-367010-CS-INDV Recrutement d'un Spécialiste en prévention des Violences Basées sur le Genre	Mamie MUFOLO	49 500,00	04-avr-24	12 mois
	ZR-CEP-O-367010-CS-INDV Recrutement d'un Spécialiste en Environnement	Adonis Kelly MAWONDA	50 400,00	11-avr-24	12 mois
	ZR-CEP-328757-CS-INDV / Chauffeur 1 pour l'UCP	Hervé KOLWENA	9 600,00	30-avr-24	12 mois
	ZR-CEP-328760-CS-INDV / Chauffeur 2 pour l'UCP	Trésor NKOSI	9 600,00	30-avr-24	12 mois
	FOURNITURES				
	Acquisition de six (06) véhicules dont 2 pour l'Unité de Coordination du Projet, « UCP – CEP-O » et 4 pour les Unités Provinciales d'Exécution du Projet, « UPEP »	CFAO RDC	336 200,00	07-juin-23	3 mois
	SERVICES NON CONSULTANTS				
	ZR-CEP-328746-NC-DIR / Acquisition du logiciel de gestion financière (TOM WEB) et formation des utilisateurs	TOMATE	61 470,00 Euros soit 65 260	25-mai-23	12 mois

3.4.3.2. Contrats en cours de passation

#	Description de l'activité	Montant du marché (USD)	Etat d'avancement	Prochaines étapes
	CONSULTANTS			
	ZR-CEP-328762-CS-INDV / Chauffeur pour le KWILU	9 600,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 6 février 2023 et NO obtenue le 9 mars 2023 - AMI publié le 19 avril 2023 - MI réceptionnés le 05 mai 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité de Passation des Marchés le 10.10.2023 	Test des candidats qualifiés
	ZR-CEP-328767-CS-INDV / Chauffeur pour le KASAI Oriental	9 600,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 6 février 2023 et NO obtenue le 9 mars 2023 - AMI publié le 19 avril 2023 - MI réceptionnés le 05 mai 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité de Passation des Marchés le 10.10.2023 	Test des candidats qualifiés
	ZR-CEP-328765-CS-INDV / Chauffeur pour le KASAI Central	9 600,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 6 février 2023 et NO obtenue le 9 mars 2023 - AMI publié le 19 avril 2023 - MI réceptionnés le 05 mai 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité de Passation des Marchés le 10.10.2023 	Test des candidats qualifiés
	ZR-CEP-328764-CS-INDV / Chauffeur pour le KASAI	9 600,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 6 février 2023 et NO obtenue le 9 mars 2023 - AMI publié le 19 avril 2023 MI réceptionnées le 05 mai 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité de Passation des Marchés le 10.10.2023 	Test des candidats qualifiés 16 mai 2024
	ZR-CEP-O-363310-CS-INDV/Spécialiste en Développement Social les Provinces du Kasai Central et du Kasai Oriental	14 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 09 juin 2023 - ANO de la Banque obtenu le 13 juillet 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - MI réceptionnés en cours d'évaluation - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 05 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 23 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-363310-CS-INDV/Spécialiste en Développement Social les Provinces du Kwilu et du Kasai	14 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 09 juin 2023 - ANO de la Banque obtenu le 13 juillet 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews

#	Description de l'activité	Montant du marché (USD)	Etat d'avancement	Prochaines étapes
			<ul style="list-style-type: none"> - ANO sur LR reçu le 05 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 23 avril 2024 	
	ZR-CEP-O-372234-CS-INDV/ Assistant(e) en Passation des Marchés de la CEP-O	30 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 08 août 2023 - ANO de la Banque obtenu 10 août 2023 - Ouverture de MI le 31 août 2023 - Rapport d'évaluation des MI approuvé par le Comité de Marchés le 01er .11.2023 - DNO transmis à la Banque le 02.11.2023 - Commentaires de la Banque transmis le 29.11.2023 - Rapport de réévaluation approuvé par le Comité le 25 janvier 2024 - DNO sur LR transmis le 26 janvier 2024 - Interviews des candidats tenues le 29 février 2024 - Négociations non concluantes avec M. MANDJO Chris et Mme Natacha BUHORO, candidats classés en ordre utile 	DNO de la Banque pour la relance
	ZR-CEP-O-371876-CS-INDV /Auditeur interne à la CEP-O	54 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 03 août 2023 - ANO de la Banque obtenu 10 août 2023 - AMI publié le 08 septembre 2023 - Ouverture des MI le 25 septembre 2023 - Rapport d'évaluation des MI approuvé par le Comité de Marchés le 01.11.2023 - DNO transmis à la Banque le 02.11.2023 - Commentaires de la Banque transmis le 05.12.2023 - Rapport de réévaluation approuvé par le Comité le 25 janvier 2024 - DNO sur LR transmis le 26 janvier 2024 - Publication de la LR le 07 février 2024 - Tenue des interviews le 20 février 2024 - DNO sur proposition d'attribution le 11 mars 2024 - ANO sur proposition d'attribution le 14 mars 2024 - Publication des résultats d'attribution le 15 mars 2024 - Négociation du contrat le 03 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Négociation du contrat - Signature de contrat
	ZR-CEP-O-363316-CS-INDV/ Spécialiste Provincial assainissement Kasai Oriental	en 14 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 28 juin 2023 - ANO de la Banque obtenu le 07 juillet 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews -

#	Description de l'activité	Montant du marché (USD)	Etat d'avancement	Prochaines étapes
	ZR-CEP-O-363317-CS-INDV/ Spécialiste Provincial assainissement Kasai Central en	14 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 28 juin 2023 - ANO de la Banque obtenu le 07 juillet 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 03 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 23 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews -
	ZR-CEP-O-363318-CS-INDV/ Spécialiste Provincial assainissement Kasai en	14 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 28 juin 2023 - ANO de la Banque obtenu le 07 juillet 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 03 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 23 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews -
	ZR-CEP-O-363319-CS-INDV/ Spécialiste Provincial assainissement Kwilu en	14 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 28 juin 2023 - ANO de la Banque obtenu le 07 juillet 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 03 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 23 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews -
	ZR-CEP-O-363131-CS-INDV Assistance technique en passation des marchés pour l'opérationnalisation des unités provinciales d'exécution du projet	46 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 19 septembre 2023 - ANO sur TDRs obtenu le reçu le 03 octobre 2023 - AMI publié le 13 octobre 2023 - Réception des MI le 31 octobre 2023 - Rapport d'analyse des MI approuvé par le Comité le 09.02.2024 - DNO sur la LR transmise à la Banque le 13.02.2024 - ANO de la Banque obtenu le 19.02.2024 - Publication de la LR le 21.02.2024 - Interviews organisées le 07.03.2024 - Publication résultat le 29.03.2024 - Notification d'attribution le 04.04.2024 - Négociation du contrat le 11.04.2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Notification d'attribution - Signature du contrat

#	Description de l'activité	Montant du marché (USD)	Etat d'avancement	Prochaines étapes
	ZR-CEP-328707-CS-INDV / Expert Provincial en environnement pour la Province du KASAI	24 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 09 juin 2023 - ANO de la Banque obtenu le 07 juillet 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 04 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 18 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-328710-CS-INDV / Expert Provincial en environnement pour la Province du KASAI Oriental	24 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 09 juin 2023 - ANO de la Banque obtenu le 07 juillet 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 04 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 18 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-328706-CS-INDV / Expert Provincial en environnement pour la Province du KWILU	24 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 09 juin 2023 - ANO de la Banque obtenu le 07 juillet 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 04 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 18 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-328708-CS-INDV / Expert Provincial en environnement pour la Province du KASAI Central	24 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 09 juin 2023 - ANO de la Banque obtenu le 07 juillet 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 04 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 18 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-363312-CS-QCBS / Elaboration de l'étude des chaînes d'approvisionnement, du marketing de l'assainissement et développement types de latrines dans les zones de mise en œuvre du projet dans la province du	600 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 28 juin 2023 - ANO de la Banque obtenu le 19 juillet 2023 - AMI publié le 20.11.2023 - MI réceptionnés le 22 décembre 2024 - Ouverture des plis intervenue le 11 janvier 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Réception des Propositions techniques

#	Description de l'activité	Montant du marché (USD)	Etat d'avancement	Prochaines étapes
	KWILU, du KASAÏ, du KASAÏ Central et du KASAÏ Oriental		<ul style="list-style-type: none"> - Rapport d'évaluation des MI approuvé au Comité de Passation des Marchés le 09.02.2024 - DNO sur la LR transmis le 13 02.2024 - ANO sur LR obtenu le 16 02.2024 - Publication LR le 21.02.2024 - DP transmise aux consultants le 26.02.2024 - Propositions techniques réceptionnées le 09.04.2024 - PT en cours d'évaluation 	
	ZR-CEP-O-363315-CS-CQS/ Développement de la stratégie de communication sur le changement de comportement	100 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 24 octobre 2023 - ANO de la Banque obtenu le 31 octobre 2023 - AMI publié le 13.11.2023 - Réception des MI le 27.11 2023 - Ouverture des plis intervenue le 06 décembre 2023 - Rapport d'Evaluation des MI validé au Comité des Marchés le 25 janvier 2024 - DNO sur rapport d'analyse MI transmis le 06.02.2024 - ANO sur rapport d'analyse des MI obtenu le 08.02.2024 - Publication des résultats de l'analyse des MI le 14.02.2024 - DP transmise à BACED le 14.02.2024 - PT et PF reçues le 28.02.2024 - Rapport d'analyse des PT et PF approuvé au Comité de Passation des Marchés le 27.03.2024 - DNO sur Rapport d'analyse des PT et PF transmis le 28.03.2024 - Commentaires de la BM reçus le 01.04.2024 - Rapport de réévaluation des PT et PF de BACED approuvé au Comité le 30.04.2024 	DNO sur rapport d'analyse des PT et PF de BACED
	ZR-CEP-O-368919-CS-INDV/ Spécialiste Provincial en Passation des Marchés pour la Province du Kasai Oriental	42 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 09 juin 2023 - ANO de la Banque obtenu le 07 juillet 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 05 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 22 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-368920-CS-INDV/Spécialiste Provincial en Passation des Marchés pour la Province du Kasai Central	42 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 27 septembre 2023 - ANO obtenu le 27 septembre 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews

#	Description de l'activité	Montant du marché (USD)	Etat d'avancement	Prochaines étapes
			<ul style="list-style-type: none"> - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 05 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 22 avril 2024 	
	ZR-CEP-O-368923-CS-INDV Spécialiste Provincial en Passation des Marchés pour la Province du Kasai	42 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 27 septembre 2023 - ANO obtenu le 27 septembre 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 05 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 22 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-368925-CS-INDV/Spécialiste Provincial en Passation des Marchés pour la Province du Kwilu	42 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 27 septembre 2023 - ANO obtenu le 27 septembre 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 05 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 22 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-368934-CS-INDV/ Comptable pour la Province du Kasai Central	30 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 27 septembre 2023 - ANO obtenu le 27 septembre 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 04 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 19 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-368936-CS-INDV/ Comptable pour la Province du Kasai Oriental	30 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 27 septembre 2023 - ANO obtenu le 27 septembre 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 04 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 19 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-368938-CS-INDV/ Comptable pour la Province du Kasai	30 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 27 septembre 2023 - ANO obtenu le 27 septembre 2023 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR

#	Description de l'activité	Montant du marché (USD)	Etat d'avancement	Prochaines étapes
			<ul style="list-style-type: none"> - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 04 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 19 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-368939-CS-INDV Comptable pour la Province du Kwilu	30 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 27 septembre 2023 - ANO obtenu le 27 septembre 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 04 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 19 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-371879-CS-INDV/ Spécialiste Provincial en Suivi-Evaluation pour la Province Kasai Central	42 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 29 septembre 2023 - ANO sur les TDRs obtenu le 03.10.2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-371878-CS-INDV/ Spécialiste Provincial en Suivi-Evaluation pour la Province Kasai Oriental	42 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 29 septembre 2023 - ANO sur les TDRs obtenu le 03.10.2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 04 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 19 avril 2024 - 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-371880-CS-INDV/ Spécialiste Provincial en Suivi-Evaluation pour la Province Kasai	42 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 29 septembre 2023 - ANO sur les TDRs obtenu le 03.10.2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 04 avril 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 18 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews

#	Description de l'activité	Montant du marché (USD)	Etat d'avancement	Prochaines étapes
	Spécialiste Provincial en Suivi-Evaluation pour la Province Kwilu ZR-CEP-O-371882-CS-INDV	42 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 29 septembre 2023 - ANO sur les TDRs obtenu le 03.10.2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 28.03.2024 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 20.04.2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-371885-CS-INDV (USD)/ Assistant Administratif et Financier pour la Province du Kasai Central	24 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 03 août 2023 - ANO sur les TDRs obtenu le 10 août 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 28 mars 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 20 avril 2024 - 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-371886-CS-INDV/ Assistant Administratif et Financier pour la Province du Kasai Oriental	24 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 03 août 2023 - ANO sur les TDRs obtenu le 10 août 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 28.03.2024 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 20 avril 2024 - 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-371884-CS-INDV/ Assistant Administratif et Financier pour la Province du Kasai	24 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 03 août 2023 - ANO sur les TDRs obtenu le 10 août 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 28.03.2024 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 20 avril 2024 - 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews

#	Description de l'activité	Montant du marché (USD)	Etat d'avancement	Prochaines étapes
	ZR-CEP-O-371883-CS-INDV/ Assistant Administratif et Financier pour la Province du Kwilu	24 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 03 août 2023 - ANO sur les TDRs obtenu le 10 août 2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 28.03.2024 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 20 avril 2024 - 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-371890-CS-INDV / Secrétaire caissier pour la Province du Kasai Central	12 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 29 septembre 2023 - ANO sur les TDRs obtenu le 03.10.2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 28.03.2024 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 19 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-371889-CS-INDV/ Secrétaire caissier pour la Province du Kasai Oriental	12 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 29 septembre 2023 - ANO sur les TDRs obtenu le 03.10.2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 28.03.2024 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 19 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-371888-CS-INDV/ Secrétaire caissier pour la Province du Kasai	12 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 29 septembre 2023 - ANO sur les TDRs obtenu le 03.10.2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 - ANO sur LR reçu le 28.03.2024 2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 19 avril 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de la LR - Organisation des interviews
	ZR-CEP-O-371895-CS-INDV/ Secrétaire caissier pour la Province du Kwilu	12 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 29 septembre 2023 - ANO sur les TDRs obtenu le 03.10.2023 - AMI publié le 30.10.2023 - Réception des MI le 13.11 2023 - Rapport d'évaluation approuvé par le Comité le 14 mars 2024 - DNO sur LR transmis le 25 mars 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - DNO sur proposition d'attribution

#	Description de l'activité	Montant du marché (USD)	Etat d'avancement	Prochaines étapes
			<ul style="list-style-type: none"> - ANO sur LR reçu le 28.03.2024 - Publication de la LR le 08.04.2024 - Interviews organisées le 19.04.2024 	
	ZR-CEP-O-371877-CS-INDV/ Logisticien à la CEP-O	18 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 21 novembre 2023 - ANO sur les TDRs obtenu le 07.12.2023 - AMI publié le 19 janvier 2024 - MI réceptionnés le 29 janvier 2024 - 	<ul style="list-style-type: none"> - Présentation du rapport d'Evaluation des MI au Comité des Marchés
	ZR-CEP-328745-CS-LCS Audit des comptes du PPA et de la première année de mise en œuvre du projet	50 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à la NO de la BM le 02.11.2023 - ANO sur les TDRs obtenu le 29.11.2023 - AMI publié le 05.12.2023 - MI réceptionnés le 22 décembre 2024 - Ouverture des plis intervenue le 11 janvier 2024 - 	<ul style="list-style-type: none"> - Présentation du rapport d'Evaluation des MI au Comité des Marchés
	ZR-CEP-O-402609-CS-INDV Recrutement d'un consultant individuel chargé du renforcement des capacités des Micros, Petites et Moyennes entreprises dans la préparation des offres et la gestion des contrats	45 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à l'ANO le 05.02.2024 - ANO sur TDR obtenu le 13.02.2024 - Publication AMI le 23.02.2024 - Réception et ouverture des offres le 08.03.2024 - 	<ul style="list-style-type: none"> - Présentation du rapport d'analyse des MI au Comité de Passation des Marchés
	ZR-CEP-O-412417-CS-INDV Consultant individuel chargé de soutenir l'Opérationnalisation de l'OCE et d'assister la DRE à préparer les termes de référence pour l'assistance technique qui va élaborer un plan de gestion du sous bassin du Kasai en RDC	20.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - TDR soumis à l'ANO le 13.03.2024 - ANO sur TDR obtenu le 21.03.2024 - Publication AMI le 01.04.2024 - Réception et ouverture des offres le 15.04.2024 - Rapport d'analyse des MI approuvé par le Comité le 30.04.2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication AMI -
	ZR-CEP-O-412417-CS-INDV			
	Total CONSULTANTS	1 781 400,00		
	FOURNITURES			
	ZR-CEP-O-392212-GO-RFB Acquisition de quarante (40) motos pour les acteurs locaux de l'ONHR et cent-vingt (120), à raison de 3 par ETD pour la DAS, au bénéfice des les acteurs locaux de la DAS et de la DHSP	400 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Spécifications techniques soumises à l'ANO de la BM le 23.11.2023 - ANO sur les spécifications techniques obtenu le 29.11.2023 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication DAO
	ZR-CEP-O-421456-GO-RFQ Acquisition des mobiliers de bureau	100 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Spécifications techniques soumises à l'ANO de la BM le 18.04.2024 - ANO sur les spéc obtenu le 2 3.04.2024 - Transmission DC aux soumissionnaires le 28.04.2024 	Réception et ouverture des offres
	Total FOURNITURES	500 000,00		

#	Description de l'activité	Montant du marché (USD)	Etat d'avancement	Prochaines étapes
	TOTAL ACTIVITES EN COURS DE PASSATION	2 281 400,00		

3.4.4. Etat d'avancement des activités de préparation du projet

3.4.4.1. *Consultant chargé de l'élaboration des études de base et de faisabilité pour les ETDs et zones périurbaines sélectionnées du Kasai et du Kwilu*

Statut	Mission en cours
Consultant	STUDI International
Montant	450 000,00 USD
Date de signature	18 mai 2023
Date de démarrage effective	30 mai 2023
Durée de la mission	9mois
Date d'achèvement révisée	30 mars 2024

- Principales réalisations :

- Le rapport de démarrage a été soumis et approuvé le 24 juillet 2023 ;
- La version provisoire du rapport d'inventaire soumise en date du 11 octobre 2023 a été approuvée le 1^{er} novembre 2023 ;
- Les critères de sélection des sites prioritaires a transmis au consultant le 03 novembre 2023 ;
- La version définitive du rapport d'inventaire a été soumise le 16 novembre 2023 ;
- Le rapport final de l'étude (étude finale) a été soumise le 29 mars 2024 ; le rapport a été validé par la CEP-O.

3.4.4.2. *Consultant chargé de l'élaboration des études de base et de faisabilité pour les ETDs et zones périurbaines sélectionnées du Kasai Central et Kasai Oriental*

Statut	Mission clôturée
Consultant	Groupe VSI Afrique/SGI Ingénierie
Montant	450 000,00 USD
Date de signature	26 juin 2023
Date de démarrage effective	29 juin 2023
Durée de la mission	9 mois
Date d'achèvement révisée	30 mars 2024

- Principales réalisations :

- Le rapport de démarrage a été soumis et approuvé le 18 juillet 2023 ;
- Réception de la version provisoire du rapport d'inventaire le 06 octobre 2023 ;
- Transmission au consultant en date du 3 novembre 2023, des critères de sélection des sites prioritaires ;
- La version définitive du rapport d'inventaire a été soumise le 16 novembre 2023 ;
- Le rapport final de l'étude a été soumis le 30 mars 2024 ; le rapport a été validé par la CEP-O ;
- Les rapports d'étude de base soumis le 12 décembre 2023 ont été approuvés le.

3.4.4.3. Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'actualisation et de l'élaboration des manuels de procédures administratives, comptables, financières et de passation des marchés des Unités d'Exécution du PASEA

Statut	En cours de passation des marchés
Montant	50 000,00 USD

- Différentes étapes :

- Les TdR ont été soumis à la NO de la BM le 02 mai 2023 et la NO a été obtenue le 25 mai 2023.
- L'AMI a été lancé le 15 juin 2023 ;
- 13 dossiers ont été reçus le 03 juillet 2023 et ouverts le 13 juillet 2023 ;
- Rapport d'évaluation approuvé par le Comité de Passation des Marchés le 10.10.2023
- Négociation de contrat avec M. NDANGI NDANGANI Théophile classé premier est a été réalisée le 2024
- Le premier draft de manuel de procédures a été transmis par le Consultant.

3.4.4.4. Consultant individuel chargé d'élaborer le Manuel d'Exécution du Projet et le Manuel de CBP

Statut	Mission clôturée
Consultant	M. Samuelson LUKIMUENA
Montant	72 500,00 USD
Date de signature	16 août 2023
Date de démarrage effective	21 août 2023
Durée de la mission	90 jours
Date de clôture	19 novembre 2023

- Principales réalisations :

- La réunion de démarrage a eu lieu le 29 août 2023
- Le rapport de démarrage a été approuvé le 05 septembre 2023 ;
- Le premier draft du rapport provisoire a été réceptionné le 10 octobre 2023
- Les rapports pré-finiaux du Manuel d'Exécution incluant le manuel des Conditions Basées sur la Performance (CBB) ont été soumis le 16 novembre 2023 ;
- L'atelier de validation du manuel d'exécution du projet incluant en annexe le Manuel des Conditions Basées sur la Performance (CBP) a eu lieu le 30 novembre 2023 ;
- La version définitive du manuel d'exécution du projet incluant en annexe le Manuel des Conditions Basées sur la Performance (CBP) soumise le 04 décembre a été approuvée le 07 décembre 2023.

3.4.4.5. Acquisition des matériels informatiques pour la CEP-O et les UPEPs

Statut	Marché en cours
Entreprise	INTEGRALE PLUS
Montant	138.353,45 USD
Date de signature	17 avril 2023
Date de démarrage effective	17 avril 2023
Délai de livraison	70 jours

Date de clôture	31 octobre 2023
-----------------	-----------------

- **Fournitures livrées :**

- Livraison progressive des matériels le 30 mai, le 24 août et le 11 octobre 2023.
- Les matériels restants à savoir : photocopieuses en couleur (5), plotter Scanner AI (1), imprimantes Noir et Blanc (9), imprimantes en couleur (6) et téléviseur (1), ont été livrés depuis janvier 2024.

3.4.4.6. Acquisition des véhicules (2) pour la CEP-O et (4) pour les UPEPs

Statut	Marché en cours
Entreprise	CFAO Motors
Montant	336 200,00 USD HT
Date de signature	07 juin 2023
Date de démarrage effective	07 juin 2023
Délai de livraison	3 mois
Date de clôture	06 Septembre 2023

- Attente de la livraison des véhicules.

3.4.4.7. Elaboration de l'étude des chaînes d'approvisionnement, du marketing de l'assainissement et développement types de latrines dans les zones de mise en œuvre du projet dans la province du KWILU, du KASAÏ, du KASAÏ Central et du KASAI Oriental

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	600 000,00 USD

- **Différentes étapes :**

- TDR soumis à la NO de la BM le 28 juin 2023 ;
- ANO de la Banque obtenu le 19 juillet 2023
- Publication de l'AMI le 20 novembre 2023 ;
- Manifestations d'intérêt réceptionnées le 22 décembre 2023, seront analysées en janvier 2023 ;
- ANO sur LR obtenu le 16.02.2024 ;
- Publication LR le 21.02.2024 ;
- DP transmise aux consultants le 26.02.2024.
-

3.4.4.8. Développement de la stratégie de communication sur le changement de comportement

Statut	En cours de passation des marchés
Montant prévisionnel	100 000,00 USD

- **Différentes étapes :**

- TDR soumis à la NO de la BM le 28 juin 2023
- ANO de la Banque obtenu le 17 juillet 2023
- AMI publié le 13.11.2023
- Réception des MI le 27.11 2023

- Ouverture des plis intervenue le 06 décembre 2023 Rapport d'Evaluation des MI validé au Comité des Marchés le 25 janvier 2024
- DNO sur rapport d'analyse MI transmis le 06.02.2024
- ANO sur rapport d'analyse des MI obtenu le 08.02.2024
- Publication des résultats de l'analyse des MI le 14.02.2024
- DP transmise à BACED le 14.02.2024
- PT et PF reçues le 28.02.2024
- Rapport d'analyse des PT et PF approuvé au Comité de Passation des Marchés le 27.03.2024
- DNO sur Rapport d'analyse des PT et PF transmis le 28.03.2024
- Commentaires de la BM reçus le 01.04.2024
- Rapport de réévaluation des PT et PF de BACED approuvé au Comité le 30.04.2024.

3.4.4.9. Recrutement d'un consultant chargé de l'évaluation de l'utilisation des systèmes solaires dans le projet

La Banque a recruté Mr Lucas CORNET pour réaliser une évaluation de l'utilisation des systèmes solaires dans le projet. Ses prestations se sont déroulées du 30 septembre 2022 au 15 décembre 2022, la séance de restitution est intervenue le 15 décembre 2022.

3.4.4.10. Evaluation des coûts de la composante assainissement

Un expert de la Banque Mondiale Mr Andrew Robinson a proposé un fichier pour l'évaluation des coûts des activités de l'assainissement particulièrement celles de la mise en œuvre de la feuille de Route FDAL qui a été validé par la DAS.

Cette évaluation a nécessité la connaissance des nombres d'écoles et des centres de santé situés dans les ETDs présélectionnées. Cette activité a été réalisée avec l'assistance de l'Expert SIG de la Banque Mondiale.

3.4.4.11. Développement des outils devant servir à l'éducation à l'hygiène menstruelle

La Banque a recruté la firme WASH United pour développer les outils devant servir à l'éducation à l'hygiène menstruelle. Les prestations ont démarré le 21 juin 2023 et une task force composée des experts de la CEP-O, de la DAS, de la Direction Education Vie courante du Ministère de l'EPST et de la Direction Hygiène et Salubrité Publique du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention a été mise en place pour adapter les outils au contexte de la zone de projet.

Des réunions de la task force ont eu lieu le 14 et le 21 juillet pour adapter le document produit par Wash United.

3.4.4.12. Assistance technique à l'identification des opportunités de partenariat public-privé à faible émission de carbone pour l'approvisionnement en eau potable en milieu périurbain et rural en RDC

La Banque a recruté le groupement CPCS et HYDROCONSEIL pour réaliser l'assistance technique à l'identification des opportunités de partenariat public-privé à faible émission de carbone pour l'approvisionnement en eau potable en milieu périurbain et rural en RDC. Les prestations ont démarré le 27 janvier 2023 et 4 livrables suivants ont été soumis :

- Le rapport de démarrage
- Le rapport sur l'examen du cadre juridique, réglementaire et institutionnel

- Le rapport de cadrage du marché
- Le rapport sur l'évaluation de l'offre et de la demande de financement et recommandations.
- L'atelier de validation de l'ensemble de l'étude a eu lieu le 20 septembre 2023.

3.4.5. Préparation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale

Les Directives de la Banque mondiale exigent la mise en place d'instruments spécifiques, sans lesquels les conditions d'approbation et de mise en œuvre des projets ne seraient pas remplies.

Le tableau ci-dessous résume le niveau de préparation de ces instruments :

Tableau 1: État d'avancement préparation instruments de sauvegardes E&S

N°	Instrument	Niveau de préparation
1	Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)	100%
2	Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	100%
3	Cadre de Planification en faveur des Peuples Autochtones (CPPA)	100%
4	Plan d'Action VBG, Exploitation et Abus sexuel, Harcèlement Sexuel	100%
5	Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (100%)	100%
6	Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (PGMO)	100%

3.4.6. Mission de supervision de la Banque du 12 au 23 février 2024

La mission de supervision de la banque mondiale qui s'est déroulée du 12 au 23 février 2024. Cette mission avait comme objectifs de :

- Préparer le lancement officiel du Projet par le biais d'un atelier de lancement ;
- Appuyer l'avancement des dossiers en vue d'accélérer les décaissements basés sur le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2024 ;
- Finaliser les différents manuels (catégories 3 à 6 de la section III de l'Accord de Financement) pour remplir les conditions de décaissements (iv) de s'assurer de la mise en œuvre satisfaisante des arrangements institutionnels au niveau provincial ;
- Avancer les activités liées aux Conditions Basées sur la Performance (CBP) et les réformes sectorielles en mobilisant une Assistance Technique (AT) pour soutenir le Projet ;
- Poursuivre les discussions avec les autres Partenaires Techniques et Financiers (PTF) afin de mieux coordonner l'appui au secteur eau et assainissement en RDC.

La mission était précédée des visites techniques du 29 janvier au 2 février 2024 en vue de la préparation d'un plan de réduction des Eaux Non Facturées (ENF) pour la REGIDESO et du volet de développement professionnel de la filière Eau et Assainissement sous le PASEA.

Au cours la mission a obtenu de notes ci-après :

Rating	Février 2024
Objectif de Développement du Projet	Satisfaisant
Progrès dans la mise en œuvre (APP)	Satisfaisant
Passation de Marché	Satisfaisante
Gestion Financière	Modérément Satisfaisante
Aspects Sociaux et Environnementaux	Satisfaisants

En dehors de notes obtenues, la mission a permis au projet PASEA ce qui suit ;

- L'avancement des conditions pour la mise en vigueur et Préparer l'atelier de lancement de PASEA ;
- L'avancement des dossiers en vue d'accélérer les décaissements basés sur le Plan de Travail et Budget Annuel 2024 ;
- les différents manuels requis pour les décaissements de certaines activités ;
- les conditions pour la mise en œuvre satisfaisante des arrangements institutionnels au niveau provincial ;
- les possibilités de mobilisation de l'assistance technique pour soutenir le PASEA à lancer les activités liées au conditions basées sur la performance et les réformes sectorielles

La mission a permis au Projet de discuter avec les autres partenaires Techniques et Financiers sur la coordination de l'appui au secteur Eau et Assainissement en RDC.

Dans le cadre de cette mission, nous avons coordonné toutes les activités prévues et préparé quelques documents requis notamment les termes de référence pour l'atelier de lancement du PASEA, la planification des activités retenues pour l'année 2024 et particulièrement celle des études techniques et des EIES susceptibles de booster le décaissement.

3.4.7. Rédaction du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA)

Le Plan de Travail Budget Annuel PTBA pour l'année 2024 (PTBA 2024) a été élaboré et transmis à la Banque Mondiale pour Avis de Non Objection. Cet Avis de Non Objection a été reçu en date du 12 mars 2024. Cet ANO est intervenu après plusieurs échanges entre le Projet et Banque.

3.4.8. Rédaction des Termes de référence pour le recrutement d'un Consultant chargé de réaliser les études d'APS, APD et la rédaction des DAO relatifs aux travaux d'Alimentation en eau potable dans les différentes ETD des provinces du Projet.

Dans le cadre de la composante 1.1 du programme PASEA, il est prévu la réalisation et/ou de réhabilitation des travaux des systèmes d'AEP.

En vue de l'accélération de processus de passation pour les travaux ci-haut indiqués et aussi permettre au projet de décaissé plus de 30.000.000 de son PTBA 2024 selon l'exigence de la CSPP, il a été convenu que les bureaux d'études STUDI et le groupement VSI Afrique-SGI ayant réalisé

les études de base et de faisabilité pour les provinces quatre provinces (Kasai Oriental et Kasai Central pour le premier ainsi que le Kwilu et le Kasai pour le second) puissent réaliser aussi dans le cadre des systèmes d'alimentation en eau potable ce qui suit :

- Les études Hydrogéologiques qui déboucheront sur le DAO pour l'exécution des forages ;
- Avant-Projet sommaire ;
- Avant-projet détaillé ;
- Dossier d'Appel d'Offres.

Les Termes de référence pour le recrutement par entente directe de ce bureau ainsi que la lettre justifiant l'entente directe ont été élaborés en vue de réaliser les études d'APS, APD et la rédaction des DAO relatifs aux travaux d'Alimentation en eau potable dans les différentes ETD des provinces du Projet.

IV. GESTION FINANCIERE

4.1. Projet KIN-ELENDA

4.1.1. Etat des décaissements au 31 mars 2024 (en Dollars américains)

N°	Désignation	Poste	IDA D7940 (Don)		IDA 6858 (Prêt)	Total en USD	%
			DTS	USD	USD		
1	Allocation (activités sous gestion de la CEP-O)	(1)	73 267 400	97 791 741	105 520 000	203 311 741	
2	Décaissement du 01/11/2021 au 30/06/2023	(2)	25 829 434	34 939 125	34 939 125	69 878 250	34
3	Solde non décaissé au 1er juillet 2023	(3) = (1)-(2)	47 437 966	62 852 616	70 580 875	133 433 491	
4	Décaissement du 01/07/2023 au 31/03/2024	(4)	9 856 848	13 093 336	13 093 336	26 186 673	13%
5	Projections des décaissements d'avril à Juin 2024	(5)	10 308 783	13 759 377	13 759 377	27 518 755	
6	Décaissements prévisionnels du 01/07/2023 au 30/06/2024	(6) =(4)+(5)	20 165 631	26 852 714	26 852 714	53 705 428	26%
7	Cumul décaissements prévisionnels du 01.11.21 au 30/06/2024	(7) =(6)+(2)	45 995 065	61 791 839	61 791 839	123 583 678	61%

Commentaires

Au 1^{er} avril 2024, l'allocation historique de USD 211,040 millions dédiée aux volets Eau et Assainissement affiche un montant cumulé Don et Crédit de USD 203,311 millions, soit une perte de change latente de 7,73 millions due aux fluctuations défavorables du taux de change DTS/USD uniquement sur la partie Don, signée en DTS, correspondant à 7,9%.

Sur cette enveloppe, les engagements se sont établis à USD 184 955 369, soit 91% du taux d'engagements contre les décaissements cumulés de USD 96 064 924 dont USD 9 651 633 décaissés au mois de mars 2024. Sur l'ensemble des décaissements, **la CEPO a réalisé un taux de 47,27% par rapport à l'allocation dédiée aux volets Eau et Assainissement.**

Par ailleurs, les engagements prévisionnels liés aux marchés en cours de passation estimés à 49 910 000 pourront faire monter le taux d'engagements à 115,51% au 31 décembre 2024. A ces marchés en cours de passation, il faudra ajouter les engagements prévisionnels ci-après :

- Charges récurrentes du Projet (personnel et autres frais de fonctionnement) du 1^{er} juillet 2024 au 26 juillet 2026 : USD 3 500 000 ;
- Indemnités sur les sites des réseaux secondaires et tertiaires : USD 500 000
- Activités non inscrites dans le STEP : USD 10 789 390.

Ainsi, les engagements prévisionnels totaux se chiffrent à **USD 64 699 390** contre les ressources non engagées de USD 18 356 372, soit **un GAP 46 243 018** qu'il faille combler pour atteindre les objectifs du Projet, à travers une nouvelle restructuration du Projet.

S'agissant des prévisions des décaissements sur la période allant du 1^{er} avril au 30 juin 2024, elles sont évaluées à USD 27 518 755, dont les détails sur les contrats en force sont repris dans le tableau n°8. Les marchés en cours de passation sont repris dans le tableau n°9.

4.1.2. Projections de décaissements année fiscale (Juillet 2023 – Juin 2024)

Réalisés	Projections des décaissements	Total
07/23-03/24	04/24-06/24	
26 186 673	27 518 755	53 705 428

4.2. Projet d'Approvisionnement en Eau pour l'Ozone

4.2.1. Engagement

- Le projet n'a qu'un seul contrat d'un montant de 29 873 213,94 USD.

4.2.2. Décaissement : USD 19 426 194,52

- Montant 1 : 5 974 642,79 USD (avance de démarrage) ;
- Montant 2 : 1 046 782,79 USD (Décompte 2) ;
- Montant 3 : 1 091 002,6 USD (Décompte 3),
- Montant 4 : 3 865 717,44 USD (Décompte 4) ;
- Montant 5 : 4 194 881,66 USD (Décompte 5) ;
- Montant 6 : 3 253 167,24 USD (Décompte 6) ;

- Pourcentage : **65,02%**

4.2.3. Prévisions de décaissements

ANNEE	TRIMESTRE	Prévision de décaissement en USD HT	Observations
2024	<u>QUARTER 2</u>	4 260 881 USD HT	Ce montant est prévisionnel dont USD 2 260 062,62 déjà soumis au paiement à l'OFID
	<u>QUARTER 3</u>	1 894 343 USD HT	Ce montant est prévisionnel.
	<u>QUARTER 4</u>	1 638 700 USD HT	Ce montant est prévisionnel.

4.3. Projet d'Accès, de Gouvernance et de Reformes des Secteurs de l'Electricité et de l'Eau « AGREE »

4.3.1. Etat des décaissements au 31 mars 2024 (en Dollars américains)

Désignation	Poste	IDA D9890		IDA 70660	TOTAL USD
		Montant DTS	Montant USD	Montant USD	
Allocation [Don-Cat.1b & 4b] et Crédit (Cat.1b)	(1)	22 925 500	30 396 691	91 300 000	121 696 691
Décaissement à la fin du mois de juin 2023	(2)	1 494 657	2 000 000	2 000 000	4 000 000
Taux de décaissement à la fin du mois de juin 2023	(3)=(2)/(1)	6,5%	6,6%	2,2%	3,3%
Solde à décaisser à la fin du mois de juin 2023	(4)	21 430 843	28 396 691	89 300 000	117 696 691
Prévisions décaissement du Mois M+1 au 30/06/2024	(5)	298 931	400 000	400 000	800 000
Cumul prévisionnel décaissement au 30/06/2024	(6)=(2)+(5)	1 793 588	2 400 000	2 400 000	4 800 000
Taux décaissement prévisionnel au 30/06/2024	(7)=((6)/(1))	7,8%	7,9%	2,6%	3,9%

Commentaires

Le décaissement effectué sur ce financement concerne l'avance au compte désigné domicilié à la RAWBANK d'un montant égal à USD 4 000 000 au titre des volets Eau et Assainissement.

4.4. Programme d'Accès aux Services d'Eau et d'Assainissement en RDC

Le Compte Désigné du PPA est ouvert chez RAWBANK. La première demande de reconstitution des fonds a été transmise à la Banque mondiale le 16 novembre 2022.

Le compte a été crédité le 17 novembre 2022 pour un montant de USD 1 Million sur les Millions de USD du PPA.

4.4.1. Engagement : USD 2 003 460

4.4.2. Décaissements :

PPA clôturé au 30 avril 2024 :

- Montant de l'enveloppe : USD 6 000 000.
- Montant : 2 013 950.55 USD ;
- Pourcentage : 33,56% ;
- Les décaissements concernent, outre l'avance désigné, les DRF002 et DRF003.
-

Projet : Mise en vigueur le 11 mars 2024

Montant du projet : USD 400 000 000

Montant décaissé en mars 2024 : USD 11 940 861

Taux : 3%

V. SYNTHÈSE

5.1. Principales difficultés rencontrées au cours de la période

- La réalisation des conditions pour l'entrée en vigueur du projet PASEA ;
- Elaboration des termes de référence et spécifications techniques par les bénéficiaires ;
- Le temps de traitement des instances à la Banque mondiale.

5.2. Attentes du gouvernement

- L'obtention de la Banque mondiale de la restructuration du Projet d'Accès, de Gouvernance et de Reformes des Secteurs de l'Electricité et de l'Eau « AGREE » qui affectera près de 160 millions pour les travaux d'AEP de Kananga ;
- La mise en place des Comités de Pilotages Provinciaux du Programme d'Accès aux Services d'Eau et d'Assainissement en RDC par les nouveaux Gouverneurs du Kwilu, Kasai, Kasai Central et Kasai Oriental.

5.3. Recommandations

A la CEP-O

- Concernant le projet Kin Elenda, établir un planning d'exécution de toutes les activités retenues lors de la revue à mi-parcours pour s'assurer qu'elles seront toutes réalisées bien avant le 31 juillet 2026, date de clôture du Projet ;
- Tout mettre en marche pour obtenir la création des Comités de Pilotages Provinciaux du Programme d'Accès aux Services d'Eau et d'Assainissement en RDC par les nouveaux Gouverneurs du Kwilu, Kasai, Kasai Central et Kasai Oriental. ;
- En particulier pour toutes les activités d'amélioration de performance de la REGIDESO, mettre en place une feuille de route pour un suivi rapproché à travers des réunions tripartites Banque mondiale, REGIDESO et CEP-O ;
- Instaurer un mécanisme devant conduire à la réduction sensible du délai d'évaluation des offres dès leur réception.

Au Gouvernement :

- Obtenir de la Banque mondiale de la restructuration du Projet d'Accès, de Gouvernance et de Reformes des Secteurs de l'Electricité et de l'Eau « AGREE » qui affectera près de 160 millions pour les travaux d'AEP de Kananga ;
- Instruire les nouveaux Gouverneurs du Kwilu, Kasai, Kasai Central et Kasai Oriental de mettre en place les Comités de Pilotages Provinciaux du Programme d'Accès aux Services d'Eau et d'Assainissement en RDC « PASEA ».

A la Banque mondiale

- Traiter en urgence la demande du Gouvernement sur la restructuration du Projet d'Accès, de Gouvernance et de Reformes des Secteurs de l'Electricité et de l'Eau « AGREE » ;
- Réduire le temps de traitement des dossiers en instance en vue de permettre le décaissement dans le délai requis.
- Approcher la CEP-O à travers des séances de travail en vue de gagner du temps dans le traitement de certains dossiers spécifiques.

5.4. Conclusion

- **Pour le Projet KIN-ELEENDA :**
 - A la suite de la Revue à mi-parcours du Projet du 16 au 27 octobre 2023 qui a conduit au regroupement des activités en trois : (i) celles qui peuvent se réaliser sans contraintes avant le 31 juillet 2026, date de clôture du Projet ; (ii) celles qui peuvent se réaliser avant le 31 juillet 2026 mais moyennant la levée de certaines contraintes et (iii) celles qui ne pourront pas se réaliser avant le 31 juillet 2026, une restructuration du projet est attendue.
 - Les contrats concernant les travaux d'aval Ozone et de Kinshasa Ouest ont été signés respectivement avec WIETC et CGC ; des avances de démarrage de 30% ont été payées aux deux entreprises.
 - Les travaux de la Phase 3 de l'Usine d'Ozone ont démarré avec l'entreprise WIETC.
 - Le reste des activités évoluent normalement, tous les grands contrats ont été engagés à l'exception de travaux de réhabilitation et d'extension de réseaux secondaires et tertiaires dans les communes de LEMBA, MATETE, KISENSO et N'DJILI qui est en voie de l'être.
 - Concernant les activités d'amélioration de performance de la REGIDESO, il reste encore la finalisation des spécifications techniques des compteurs intelligents et des compteurs de sectorisation.
- **La construction de la Phase 2 de l'usine d'Ozone sous financement de l'OFID :**
 - L'entreprise WIETC qui exécute les travaux évolue de façon satisfaisante. Le taux global d'exécution physique à ce jour est de 89,52% et l'exécution financière de 65,02%.
- **Le Projet d'Accès, de Gouvernance et de Réforme des secteurs de l'Electricité et de l'Eau « AGREE »**
 - Le Gouvernement a soumis à la Banque mondiale la demande de restructuration le 14 mai 2024 ;
 - Les termes de référence pour la mission du Consultant (firme) chargé des études détaillées et élaboration DAO pour la construction de la station d'eau et réseaux associés de la ville de Kananga ont été amendés pour tenir compte de la situation actuelle du captage de Tshibashi ; un avenant va être signé pour les nouvelles prestations.
- **Pour le Programme d'Accès aux Services d'Eau et d'Assainissement en République Démocratique du Congo « PASEA » :**

Au cours de la période sous examen, tous les efforts se sont focalisés sur les activités préparatoires à l'entrée en vigueur du Projet et le recrutement de tout le personnel PASEA à

tous les niveaux (UCP et UPEP) y compris les membres de l'équipe technique de la coordination nationale.


Au 31 mars 2024, les étapes et ou activités importantes ci-après ont été réalisées par le Projet :

- Le manuel d'exécution du Projet a été validé au cours d'un atelier organisé le 30 novembre 2023 à Kinshasa, ledit Manuel a été transmis à la Banque pour avis le 04 décembre 2023 ;
- La Loi autorisant la ratification de l'Accord de Crédit n°73390-ZR conclu le 04 septembre 2023 entre la RDC et l'IDA au titre du projet PASEA a été promulguée par le Chef de l'Etat le 14 décembre 2023. Toutefois, sa publication dans le Journal Officiel a été réalisée le 23 décembre 2024 ;
- La signature des Accords de Rétrocession signés entre les Gouverneurs de Provinces et Son Excellence Monsieur le Ministre des Finances ainsi que
- La signature de Protocole d'Accord de Collaboration par les différentes parties prenantes au PASEA ont été soumises à la Banque mondiale pour la dernière revue des services juridiques avant leur signature ;
- La mise en vigueur du Projet a été obtenu le 11 mars 2024 ;
- Les manuels des subventions basées sur les résultats, des coupons électroniques et des subsides ont été transmis à la Banque Mondiale pour l'avis technique ;
- La signature de l'arrêté portant la création de Comité de Pilotage du Projet ;
- Le recrutement du personnel complémentaire au niveau de la Coordination National du Projet est effectif et celui du niveau provincial (UPEP) est en cours de finalisation ;
- L'atelier de lancement du PASEA a eu lieu le 08 mai 2024 par le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité ad intérim avec la participation du Directeur Global de la Banque mondiale en charge de l'eau et du Directeur des Opérations de la Banque mondiale en République Démocratique du Congo ;
- Par ailleurs les autres activités se poursuivent normalement avec le lancement du projet.

VI. ANNEXES

ANNEXE 1 : LES ZONES D'INFLUENCE DES 3 MODULES DE L'OZONE

SITUATION DE NIVEAU DE DESSERTE EN EAU DE KINSHASA REALISATIONS PROJETEES-KIN- ELENDA



VII. Planche photographique

- *Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de Kinshasa « Kin Elenda »*
- *Projet de Construction de la Phase 2 d'usine d'Ozone*

Phase 1 de l'Usine de traitement d'Ozone et ouvrage de captage



Station de captage Ozone



Travaux de pose de la conduite de rejet des boues dans le Fleuve Congo



Station de captage Ozone



Phase 1 de l'Usine de traitement d'Ozone



Station de captage N'djili : Grilles de protection au niveau des dessableurs



Site de pose de la DN 1800



Station de captage N'djili



Maquette du site de l'Usine de traitement d'Ozone avec les 3 modules

Phase 2 de l'Usine de traitement d'Ozone



Vue d'ensemble du site d'Ozone



Vue plongeante des 3 modules



Montage des goulottes des décanteurs



Bâtiment d'exploitation



Montage en cours des pompes d'eau traitée



Montages des armoires BT



Ouvrage de coagulation



Voirie et entrepôt des réactifs